


Opdrachtgever	
 <p>Gemeente Jabbeke geeft je ruimte</p>	Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
Ontwerper	
 <p>LOBELLE STUDIEBUREAU</p>	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be
Project	
PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

Werfvergadering nr.22 (VERKORT)

Nr.22 van woensdag 01 december 2021 te Jabbeke
DATUM OPMAAK: 01 december 2021

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden		
	<p><u>De Kapellestraat:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). Is volledig afgesloten tussen de Dorpsstraat en de Koffiestraat voor het wegverkeer, gezien de wegeniswerken in uitvoering zijn. De werfsignalisatie blijft behouden. De bewoners kunnen momenteel niet meer parkeren langs de kant van de rijweg. Alle woningen zijn bereikbaar. De voetpadzone langs de woningen is voor ieder bewoner toegankelijk.</p> 	Olivier	

Dorpsstraat en Aartrijksesteenweg:

Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer).

De Dorpsstraat is afgesloten vanaf de Aartrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat.

Er zijn momenteel drie fasen in de Dorpsstraat die momenteel in elkaar overlopen, waarbij er nu nog enkel wegeniswerken in uitvoering zijn.

Fase 1: Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35. In uitvoering.

Fase 2: Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19. In uitvoering.

Fase 3: Hsnr.19 – Kapellestraat. In uitvoering.

Momenteel is er in de 1ste fase tussen de Aartrijksesteenweg en hsnr.35 een steenslagfundering aangelegd in de rijweg en zijn langs beide zijden de schraal beton in de voetpad-en parkingzone aangelegd. De kantstroken en de schraal beton zorgen nu voor een duidelijke afboording van het voetpad en de toegankelijkheidszone voor de bewoners en is dus effen en stabiel.

Tussen de Bitterstraat en hsnr.58 is het voetpad reeds toegankelijk (zijde pare hsnrs.).

Momenteel is men de voetpadverharding aan het aanleggen vanaf hsnr.53, richting de “Doorsteek” nabij hsnr.29.

Momenteel op de 2de fase, is de steenslagfundering van de rijweg aangelegd en dus toegankelijk voor auto's. Langs de pare en onpare hsnrs. zijn de kantstroken en de kolken volledig geplaatst (met uitzondering t.h.v. de nieuwbouw appartementen = werf in uitvoering). De schraal beton voor de voetpad-en parkingzone is aangelegd t.e.m. hsnr.19 en t.e.m. hsnr.44. Zoals bij fase 1 zorgen de kantstroken en de schraal beton voor een duidelijke afboording van het voetpad en de toegankelijkheidszone voor de bewoners en is dus effen en stabiel. De Zwanestraat is afgesloten voor autoverkeer i.f.v. het bouwproject.



Op de 3de fase is de onderfundering aangelegd in de rijweg en dus toegankelijk voor auto's. De kantstroken zijn geplaatst tot halverwege hsnr.13 en aan de andere zijde t.e.m. hsnr.34. De schraal beton voor de voetpad-en parkingzone is aan één zijde aangelegd t.e.m. hsnr.15. Zoals bij fase 1 en 2 zorgen de

kantstroken en de schraal beton voor een duidelijke afboording van het voetpad en de toegankelijkheidszone voor de bewoners en is dus effen en stabiel.



Alle fasen: De aannemer zorgt steeds dat de woningen toegankelijk zijn tijdens de aanleg van de verharding in platinen. Tijdens de weekdays kan men buiten de werkuren (17:00u – 07:00u) de auto parkeren op de rijweg en naar de woningen rijden alsook de volledige zaterdag en zondag. De garages zijn niet toegankelijk voor auto's.

Tijdens aan-en afvoer van materialen met vrachtwagens, moet de aannemer 's morgens, 's middags en 's avonds rekening houden met schoolkinderen t.h.v. het kruispunt Kapellestraat-Dorpsstraat. Extra opletten is de boodschap!!!

De aannemer moeten steeds de afgeleverde signalisatie-machtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van bewoners er steeds voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.

Aartrijksesteenweg:

De werken zijn af.

2

Vooruitgang van de werf

Kapellestraat:

Nutsmaatschappijen:

Momenteel geen werken.

Aannemer riool-en wegeenis:

Aannemer Olivier Construct:

Boordstenen geplaatst aan de zijde van de kerkmuur en aan de zijde van de woningen.



Kerkhof:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:
Geen werken.

Dorpsstraat:

Nutsmaatschappijen:

Geen werken.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Fase 1 (Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35):

De platines zijn aangelegd aan de pare hsnrs. tot hsnr.58.



Momenteel aanleg voetpad langs de onpare hsnrs. vanaf 53, richting hsnr.35.



Fase 2 (Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19):
Geen activiteit.


Fase 3 (Hsnr.19 – Kapellestraat):
Geen activiteit.

Aartrijksesteenweg:

Nutsmaatschappijen:

Parking aangepast.

3 Planning			
		<p>Kappellestraat: Nutsmaatschappijen: Fluvius: Geen werken.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Verder plaatsen van de boordstenen aan de zijde van de woningen. Hierna aanleg voetpadfundering.</p> <p>Kerkhof: Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Geen werken.</p> <p>Dorpsstraat: Nutsmaatschappijen: Geen werken.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Fase 1 (Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35): De voet-en parkingverharding aanleggen tot hsnr.35 langs de onpare hsnrs. en hierna opvoegen van de aangelegde verharding.</p> <p>Fase 2 (Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19): Na afwerking voetpaden en parkings op fase 1, de voetpaden en parkings aanleggen op fase 2. Dit alles i.f.v. de weersomstandigheden.</p> <p>Fase 3 (Hsnr.19 – Kappellestraat): Deze week langs hsnr.34, voetpadfundering aanleggen. Voetpadverharding aanleggen na fase 2 en i.f.v. de weersomstandigheden.</p> <p>Algemeen: Eind december 2021 zouden de voetpaden aangelegd zijn i.f.v. de weersomstandigheden. Toplaag asfalt vermoedelijk maart 2022. Aanleg onderlaag asfalt nog niet gekend.</p> <p>Aartrijksesteenweg: Nutsmaatschappijen: Geen werken.</p>	Fluvius De Watergroep Olivier Construct
4 Algemene nota's			
		<ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden. - Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare). 	

		- Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag.		
5	Volgende werfvergadering			
		De volgende vergadering gaat door op woensdag 08 december 2021 om 08:30 uur ter plaatse.		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 01ste december 2021 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p>				