

Opdrachtgever	
	Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
Ontwerper	
	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be
Project	
PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

<h2 style="margin: 0;">Werfvergadering nr.27 (VERKORT)</h2> <p style="margin: 0;">Nr.27 van woensdag 02 februari 2022 te Jabbeke</p> <p style="margin: 0;">DATUM OPMAAK: 02 februari 2022</p>
--

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden		
	<p><u>De Kapellestraat:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De straat is toegankelijk met de auto voor de bewoners van de straat. De werfsignalisatie blijft behouden en te volgen. Alle woningen zijn bereikbaar. De voetpadzone langs de woningen is voor ieder bewoner toegankelijk, maar men moet opletten voor huisaansluitingsputjes en straatpotten van de nutsmaatschappijen.</p> <p><u>Dorpsstraat en Aartrijksesteenweg:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De Dorpsstraat is toegankelijk met de auto (plaatselijk verkeer) en dit vanaf de Aartrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat. De werfsignalisatie blijft behouden en te volgen. Alle woningen zijn bereikbaar. De voetpadzone langs de woningen is voor ieder bewoner toegankelijk, maar men moet in bepaalde zones (voetpaden niet aangelegd) opletten voor huisaansluitingsputjes en straatpotten van de nutsmaatschappijen. Pas aangelegde bestrating zonder dat de voegen zijn afgewerkt liggen niet vast en te vermijden om op te stappen. Steeds op de platen wandelen naar woningen.</p> <p>De drie fasen zijn nu samen in één fase vervat en alles in de Dorpsstraat wordt afgewerkt van bestrating tot meubilair en verkeersborden. Eerst wordt overal zo vlug mogelijk de voetpad-en parkingverharding aangelegd.</p>	Olivier	

De aannemer zorgt steeds dat de woningen toegankelijk zijn tijdens de aanleg van de verharding in platines. Voetpaden waarvan de voegen nog niet zijn afgewerkt, moet de aannemer t.h.v. de voordeur en garages van woningen steeds platen leggen. Tijdens de wekdagen kan men buiten de werkuren (17:00u – 07:00u) de auto parkeren op de rijweg en naar de woningen rijden alsook de volledige zaterdag en zondag. De garages zijn niet toegankelijk voor auto's, waarbij het voetpad nog niet is aangelegd.

Tijdens aan-en afvoer van materialen met vrachtwagens, moet de aannemer 's morgens, 's middags en 's avonds rekening houden met schoolkinderen t.h.v. het kruispunt Kapellestraat-Dorpsstraat. Extra opletten is de boodschap!!!

De aannemer moeten steeds de afgeleverde signalisatiemachtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van bewoners er steeds voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.

Aatrijksesteenweg:

De werken zijn af.

Aansluiting Dorpsstraat-Aatrijksesteenweg, platines (voetpaden) nog opvoegen met gemodificeerde mortel.

2 Vooruitgang van de werf

Kapellestraat:

Nutsmaatschappijen:

Momenteel geen werken.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Momenteel geen werken.

Kerkhof:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Geen werken.

Dorpsstraat:

Nutsmaatschappijen:

Geen werken.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Voetpaden aangelegd tot en met KBC-kantoor.

Momenteel aanleg voetpad t.h.v. hsnr.34.





Aartrijksesteenweg:
Nutsmaatschappijen:
 Geen werken.

3

Planning

Kapellestraat:
Nutsmaatschappijen:
 Fluvius:
 Geen werken.

Aannemer riool-en wegenis:
 Aannemer Olivier Construct:
 In de week van 14 februari 2022, aanleg voetpaden in de Kapellestraat. Eerst de zijde van de woningen. Vermoedelijk vanaf 21 februari 2022 zal men de rijweg aanleggen. Hierna een maand afsluiten voor het autoverkeer (uithardingsperiode).

Kerkhof:
Aannemer riool-en wegenis:
 Aannemer Olivier Construct:
 Geen werken.


Dorpsstraat:
Nutsmaatschappijen:
 Geen werken.

Aannemer riool-en wegenis:
 Aannemer Olivier Construct:
 De voet- en parkingverharding worden verder aangelegd tot aan de Kapellestraat. Voetpadverhardingen af tegen 11 februari 2022.

Algemeen:
 Toplaag asfalt vermoedelijk maart 2022 i.f.v. de weersomstandigheden.

Aartrijksesteenweg:
Nutsmaatschappijen:

Olivier
 Construct

		Geen werken.		
4	Algemene nota's			
		<ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden. - Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare). - Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag. 		
5	Volgende werfvergadering			
		De volgende vergadering gaat door op woensdag 09 februari 2022 om 08:30 uur ter plaatse.		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 02de februari 2022 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p>				