

Opdrachtgever	
	Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
Ontwerper	
	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be
Project	
PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

<h2>Werfvergadering nr.39 (VERKORT)</h2> <p>Nr.39 van woensdag 04 mei 2022 te Jabbeke DATUM OPMAAK: 04 mei 2022</p>
--

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden		
	<p><u>De Kapellestraat:</u> Werzaamheden Olivier Construct (= aannemer). Geen belemmeringen. De werken zijn af.</p> <p><u>Dorpsstraat tussen Kapellestraat en de Aartrijksesteenweg:</u> Werzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De voetpaden in de Dorpsstraat zijn afgewerkt met uitzondering van de uitzettingsvoegen in de voetpaden + momenteel uitvoering van de verharding rond de boomroosters.</p> <p>Het kruispunt Zwanestraat- Dorpsstraat blijft voorlopig afgesloten in de Zwanestraat en dit t.g.v. het aanliggend bouwproject.</p> <p><u>Dorpsstraat tussen de Kapellestraat en de Stationsstraat:</u> Het voetpad langs het gemeentehuis is momenteel een werf en niet toegankelijk voor de voetgangers. Men moet zich op het voetpad aan de overzijde begeven en gebruik maken van de voetgangersoversteek.</p> <p>De onderhoudswerken aan de rijweg zijn af.</p> <p>Een gedeelte van de voetpadverharding is aangelegd t.h.v. de elek. kabine en de Jabbekebeek. De sokkel voor het toekomstig kunstwerk is gegoten en ontkist. Deze plaats is werfzone en afgezet. Voetgangers moeten aan de overzijde wandelen.</p>		



De aannemer moet steeds de afgeleverde signalisatiemachtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden.

2 Vooruitgang van de werf

Kappellestraat:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:
Werken uitgevoerd.

Dorpsstraat tussen Kappellestraat en de Aartrijksesteenweg:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:
Momenteel voldoen aan de opmerkingen + afwerken verhardingen rond de boomroosters.



Dorpsstraat tussen Kappellestraat en de Stationsstraat:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:
Werken uitgevoerd.



T.h.v. het toekomstig kunstwerk is een gedeelte van het voetpad heraanlegd + is de sokkel gegoten.





Gemeentehuis:

Deksel trekput is op peil geplaatst.
 Momenteel aansluiten verlichting vlaggenmasten.



3

Planning

Kapellestraat:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:
 Geen werken.

Dorpsstraat tussen Kapellestraat en de Aartrijksesteenweg:

Nutsmaatschappijen:

Vermoedelijk een herstellingswerk bij hsnr.50 langs de gevel uitvoeren m.b.t. losgekomen signaalkabel.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Op 05.05.2022 de verhardingen afwerken rond de boomroosters.

Deze week mulchlaag in lavasubstraat aanleggen bij de bomen.

Op 06.05.2022 de aangelegde verhardingen opvoegen met gemodificeerde mortel.

De voetpadoversteken uitvoeren t.h.v. het kruispunt met de Bitterstraat en Aartrijksesteenweg + t.h.v. de Kapellestraat.


Verder afwerken van de opmerkingen.

Later nog afwerken van de uitzettingsvoegen in de voetpaden.

Belijning (symbool fietsstraat) op de rijweg nog uitvoeren, momenteel afwachten.

Dorpsstraat tussen Kapellestraat en Stationsstraat:

Olivier
 Construct
 Nuts-
 maatschappij

		<p>Op 04.05.2022 plaatsen kunstwerk. Op 05.05.2022 de voetpadverharding afwerken rond de sokkel. Op 06.05.2022 de voetpadverharding opvoegen met gemodificeerde mortel.</p> <p>Gemeentehuis: Op 17 mei 2022 zal men de grondarmaturen gevelverlichting leveren en nadien plaatsen. Hierna afwerken voetpadverharding. Plaatsen verkeerpaal + bord.</p>		
4	Algemene nota's			
		<ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. - Opmerkingen aangaande dit verslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle. 		
5	Volgende vergadering			
		De volgende vergadering gaat door op woensdag 11 mei 2022 om 08:30 uur ter plaatse.		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 04^{de} mei 2022 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p>				