


Opdrachtgever	
	Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
Ontwerper	
	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be
Project	
PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

<h2>Werfvergadering nr.36 (VERKORT)</h2> <p>Nr.36 van woensdag 06 april 2022 te Jabbeke DATUM OPMAAK: 06 april 2022</p>
--

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden		
	<p><u>De Kapellestraat:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). Geen belemmeringen. De werken zijn af.</p>  <p><u>Dorpsstraat tussen Kapellestraat en de Aatrijksesteenweg:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). Het kruispunt met de Kapellestraat is opengesteld voor het wegverkeer.</p>		



De voetpaden in de Dorpsstraat zijn afgewerkt met uitzondering van de uitzettingsvoegen in de voetpaden + de boomroosters. Het kruispunt Zwanestraat- Dorpsstraat blijft voorlopig afgesloten in de Zwanestraat en dit t.g.v. het aanliggend bouwproject.



Dorpsstraat tussen de Kapellestraat en de Stationsstraat:

Het voetpad langs het gemeentehuis is momenteel een werf en niet toegankelijk voor de voetgangers. Men moet zich op het voetpad aan de overzijde begeven en gebruik maken van de voetgangersoversteek.



De aannemer moet steeds de afgeleverde signalisatiemachtiging van

de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden.

2

Vooruitgang van de werf

Kapellestraat:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:
Werken uitgevoerd.

Dorpsstraat tussen Kapellestraat en de Aartrijksesteenweg:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

De funderingswerken van de boomroosters zijn uitgevoerd.

Inrit KBC-gebouw aangepast.

Kelderrooster geplaatst bij hsnr.15A.

Straatpotjes water zijn aangepast.

Voetpadherstelling t.h.v. de Bitterstraat is uitgevoerd.

Momenteel afwerken van details.





Dorpsstraat tussen Kapellestraat en de Stationstraat:

Aannemer riool-en wegnis:

Aannemer Olivier Construct:

Momenteel gestart met de onderhoudswerken in de rijweg.

Eerst zal men de rijweg aan de zijde van het gemeentehuis en kerk aanpakken.



Gemeentehuis:

De platines en de mozaïekkeien zijn aangelegd. Enkel de strook langs de gevel moet men nog aanleggen en dit na aanleg kabels verlichting. De vlaggenmasten zijn ook geplaatst.



3

Planning


Kapellestraat:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Geen werken.

Olivier
Construct
Nuts-
maatschappij

		<p>Dorpsstraat tussen Kapellestraat en de Aartrijksesteenweg: Nutsmaatschappijen: Vermoedelijk een herstellingswerk bij hsnr.50 langs de gevel uitvoeren m.b.t. losgekomen signaalkabel.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Op 08 april 2022 zal men: -de boomroosters plaatsen. -de wegneembare paaltjes t.h.v. hsnr.13. Verder afwerken van opmerkingen. Later nog afwerken van de uitzettingsvoegen in de voetpaden en parkings afwerken. Belijning op de rijweg nog uitvoeren, momenteel afwachten.</p> <p>Dorpsstraat (tussen Kapellestraat en Stationsstraat: Vandaag verzakte mozaïekkeien in de rijweg opbreken (zijde gemeentehuis en kerk) en op vrijdag 08 april 2022 zal men de verharding heraanleggen. Op 19 april 2022 zal men de voorbereidende werken uitvoeren voor het toekomstig kunstwerk t.h.v. de Jabbekebeek nabij de elektriciteitskabine.</p> <p>Gemeentehuis: Plaatsen verkeerspaal + bord. Plaatsen afbakeningspaaltje aan de ingang van het gemeentehuis (rechts van de apotheek) + plaatsen beugel tussen de ingang en de parking. Wachten op de kabelwerken van de elektriciën. Hierna zal men de platines langs de gevel aanleggen.</p>		
4	Algemene nota's			
		<ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studie bureau te worden gemaakt. - Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studie bureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare). - Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag. 		
5	Volgende werfvergadering			
		De volgende vergadering gaat door op woensdag 20 april 2022 om 08:30 uur ter plaatse.		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 06de april 2022 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studie bureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p>				