

<b>Opdrachtgever</b>	
 <p>Gemeente <b>Jabbeke</b> geeft je ruimte</p>	<b>Gemeente Jabbeke</b> Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
<b>Ontwerper</b>	
 <p><b>LOBELLE</b> STUDIEBUREAU</p>	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: <a href="mailto:info@studiebureau-lobelle.be">info@studiebureau-lobelle.be</a>
<b>Project</b>	
<b>PROVINCIE WEST VLAANDEREN</b> <b>GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE</b> WW 1894/1 – <b>Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke</b>	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

**Werfvergadering nr.12 (VERKORT)**

Nr.12 van woensdag 08 september 2021 te Jabbeke  
**DATUM OPMAAK:** 08 september 2021

	Beschrijving	Actie	
		door	
<b>1</b>	<b>Hinder voor omwonenden</b>		
	<p><b><u>De Kapellestraat:</u></b>  Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer).  Is afgesloten tussen de Dorpsstraat en de Koffiestraat voor het algemeen wegverkeer. De werfsignalisatie blijft behouden. De bewoners kunnen parkeren langs de kant van de rijweg, rekening houdend dat er een vrije doorgang is voor de hulpdiensten.  Alle woningen zijn bereikbaar.  De voetpadzone langs de woningen is voor ieder bewoner toegankelijk.</p> <p>Het kerkhofpad is nu volledig toegankelijk</p> <p><b><u>Dorpsstraat en Aartrijksesteenweg:</u></b>  Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer).  De Dorpsstraat is afgesloten vanaf de Aartrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat.</p> <p>Er zullen momenteel drie fasen zijn in de Dorpsstraat, waarbij ieder fase de opbraak rijweg, aanleg riolering en huisaansluitingen + aanleg rijwegfundering zal omvatten.  Fase 1: Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35. In uitvoering.  Fase 2: Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.25 (kapsalon) i.f.v. verwijderen torenkraan.  Fase 3: Hsnr.25 – Kapellestraat.  Momenteel is men in de 1ste fase tussen de Aartrijksesteenweg en</p>	Olivier Construct Nutsmaatschappijen	

hsnr.35 de huisaansluitingen aan het uitvoeren. In deze zone zal men tot en met de 3de week van september 2021 de woningen niet kunnen bereiken met de auto, gezien de uitvoering van de rioleringswerken (huis-en straatkolkaansluitingen) en uitvoeren rijwegfunderingen. Ieder woning is tijdens de werken voor voetgangers toegankelijk. Bouwputten in de voetpadzone zullen door de aannemer na ieder dagtaak gedempt en effen zijn.

Maandagavond 13 september 2021 zullen de huisaansluitingen af zijn.

Op 14 en 15 september 2021 zal men de oude riolering opbreken.

Op 16 en 17 september 2021 grondverzet rijweg + aanleg rijwegfundering.

Vanaf 22 september 2021 plaatsen rijweggreppels.

Na de 3de week van september 2021 (na aanleg rijwegfundering), zal men de woning met de auto kunnen bereiken en zal de aannemer de volgende fase aanvatten. Dus opbraak rijweg fase 2 vanaf 22 september 2021.

Voor de aanleg van de verhardingen zal men later communiceren i.f.v. de vooruitgang der werken en weersverwachtingen + levering materialen.

Fase 2 en 3 is momenteel toegankelijk voor auto's en fietsers en de bewoners kunnen er momenteel parkeren voor hun woning. Men mag evenwel de rijweg niet belemmeren voor aan-en afvoer van materialen + hulpdiensten.

De aannemer moet na ieder dagtaak en wanneer het vereist is, de rijweg borstelen (moddervrij).

De aannemer moeten steeds de afgeleverde signalisatie-machtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van bewoners er steeds voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.

#### **Aartrijksesteenweg:**

De werken zijn af.

Op 10 september 2021, zal de aannemer het kruispunt fatsoeneren en overtollige materialen verwijderen.



**Kappellestraat:****Nutsmaatschappijen:**

Geen werken.

**Aannemer riool-en wegenis:**

Aannemer Olivier Construct:

Momenteel geen werken.

**Kerkhof:****Aannemer riool-en wegenis:**

Aannemer Olivier Construct:

Inlegdeksel op inspectieput geplaatst.



Terugslagklep geplaatst + breuksteen in talud terug afgewerkt.

**Dorpsstraat:****Nutsmaatschappijen:**

Geen werken.

**Aannemer riool-en wegenis:**

Aannemer Olivier Construct:

Momenteel uitvoeren van de huisaansluitingen.

**Aartrijksesteenweg:****Nutsmaatschappijen:**

Geen werken, alles af.

<b>3 Planning</b>			
		<p><b>Kapellestraat:</b>  <b>Nutsmaatschappijen:</b>  Fluvius:  Nazien om bestaande OV t.h.v. hsnr.4-6 te vervangen door een gevelarmatuur. Overleg met de gemeente Jabbeke is vereist.</p> <p><b>Aannemer riool-en wegeenis:</b>  Aannemer Olivier Construct:  Bestelling materialen om de bestratingswerken te kunnen uitvoeren.</p> <p><b>Kerkhof:</b>  <b>Aannemer riool-en wegeenis:</b>  Aannemer Olivier Construct:  Plaat verwijderen uit gazon.</p> <p><b>Dorpsstraat:</b>  <b>Nutsmaatschappijen:</b>  Fluvius:  De werken zijn af met uitzondering plaatsing van een gevelarmatuur.</p> <p><b>Aannemer riool-en wegeenis:</b>  Aannemer Olivier Construct:  Fase 1:  10.09.2021: Opkuis kruispunt Aartrijksteenweg – Dorpsstraat.  13.09.2021: Huisaansluitingen afgewerkt.  14 en 15.09.2021: Opbraak oude riolering.  16 en 17.09.2021: Grondverzet rijweg + aanleg rijwegfundering.  Hierbij wordt er 1 geotextiel voorzien, nl. enkel op het baanbed.  22.09.2021: Plaatsen rijweggreppels.</p> <p>Fase 2:  22.09.2021: Opbraak rijweg.</p> <p><b>Aartrijksteenweg:</b>  <b>Nutsmaatschappijen:</b>  Werken af.</p>	Nutsmaatschappijen Olivier Construct
<b>4 Algemene nota's</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden.</li> <li>- Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare).</li> <li>- Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag.</li> </ul>	
<b>5 Volgende werfvergadering</b>			
		De volgende vergadering gaat door op woensdag 15 september 2021 om 08:30 uur ter plaatse.	

		<b>Gezien de op heden van kracht zijnde beperkingen inzake covid gaat de vergadering buiten door en is er mondkemperplicht.</b>		
--	--	---	--	--

Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 08ste september 2021  
Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE,  
**Projectleider,**



Marc Latruwe