

Opdrachtgever	
	Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
Ontwerper	
	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be
Project	
PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen
Aannemer: Olivier Construct	Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021
Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	

<h2 style="margin: 0;">Werfvergadering nr.28 (VERKORT)</h2> <p style="margin: 0;">Nr.28 van woensdag 09 februari 2022 te Jabbeke</p> <p style="margin: 0;">DATUM OPMAAK: 09 februari 2022</p>
--

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden		
	<p><u>De Kapellestraat:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De straat is toegankelijk met de auto voor de bewoners van de straat. De werfsignalisatie blijft behouden en te volgen. Alle woningen zijn bereikbaar. De voetpadzone langs de woningen is voor ieder bewoner toegankelijk, maar men moet opletten voor huisaansluitingsputjes en straatpotten van de nutsmaatschappijen. Op 10 februari 2022 starten met de aanleg van de voetpaden aan de zijde van de woningen. De aannemer zal platen leggen t.h.v. de voordeur van de woning. Doorgaand plaatselijk verkeer zal moeilijk zijn, enkel buiten de werkuren (17:00u – 07:00u) en in het weekend mogelijk.</p> <p><u>Dorpsstraat en Aatrijksesteenweg:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De Dorpsstraat is toegankelijk met de auto (plaatselijk verkeer) en dit vanaf de Aatrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat. De werfsignalisatie blijft behouden en te volgen. Alle woningen zijn bereikbaar. De voetpadzone langs de woningen is voor ieder bewoner toegankelijk, maar men moet in bepaalde zones (voetpaden niet aangelegd t.h.v. hsnr.13 en 26-30) opletten voor huisaansluitingsputjes en straatpotten van de nutsmaatschappijen. Pas aangelegde bestrating zonder dat de voegen zijn afgewerkt liggen niet vast en te vermijden om op te stappen. Steeds op de platen wandelen naar de woningen.</p>	Olivier	

	<p>De aannemer zorgt steeds dat de woningen toegankelijk zijn tijdens de aanleg van de verharding in platines. Voetpaden waarvan de voegen nog niet zijn afgewerkt, moet de aannemer t.h.v. de voordeur en garages van woningen steeds platen leggen. Tijdens de wekdagen kan men buiten de werkuren (17:00u – 07:00u) de auto parkeren op de rijweg en naar de woningen rijden alsook de volledige zaterdag en zondag. De garages zijn niet toegankelijk voor auto's, waarbij het voetpad nog niet is aangelegd.</p> <p>Tijdens aan-en afvoer van materialen met vrachtwagens, moet de aannemer 's morgens, 's middags en 's avonds rekening houden met schoolkinderen t.h.v. het kruispunt Kapellestraat-Dorpsstraat. Extra opletten is de boodschap!!!</p> <p>De aannemer moeten steeds de afgeleverde signalisatiemachtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van bewoners er steeds voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.</p> <p>De aannemer zal deze week de riooldeksels in de rijweg optrekken naar afgewerkt peil en deze signaleren. Passeren met de auto of fiets zal mogelijk zijn met aangepaste snelheid en som via de parking-of voetpadzone, die de aannemer zal aanduiden.</p> <p>Volgende week zal de aannemer overal de private aansluitingen met het openbaar voetpad afwerken. Hierdoor zal men een 3-tal dagen niet met voertuigen erover kunnen rijden. Te voet zal wel steeds mogelijk zijn.</p> <p>Aatrijksesteenweg: Aansluiting Dorpsstraat-Aatrijksesteenweg, in de Dorpsstraat zal de aannemer volgende week blindegeleidetegels plaatsen in de voetpadzone. De aannemer zal dit plaatselijk signaleren.</p>		
2 Vooruitgang van de werf			
	<p>Kapellestraat: Nutsmaatschappijen: Momenteel geen werken.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Momenteel geen werken.</p> <p>Kerkhof: Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Geen werken.</p> <p>Dorpsstraat: Nutsmaatschappijen: Geen werken.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Voetpaden aangelegd tot voor hsnr.13. Aan de andere zijde t.e.m. hsnr.26-30.</p>		

Momenteel gestart met het vrijmaken van de riooldeksels in de rijweg, om deze aan te passen naar het nieuwe afgewerkte peil.



Aartrijkesteenweg:
Nutsmaatschappijen:
 Geen werken.


3

Planning

Kapellestraat:
Nutsmaatschappijen:
 Fluvius:
 Geen werken.

Aannemer riool-en wegenis:
Aannemer Olivier Construct:
 Op 10 februari 2022 starten met de aanleg voetpaden langs de woningen. Termijn = 3 dagen + onmiddellijk voegvullen.
 Dan hierna de overzijde van het voetpad aanleggen + voegvullen.
 Voetpad af tegen 16 februari 2022.
 Hierna i.f.v. de weersomstandigheden, starten met de rijweg.
 Na de aanleg van de rijwegverharding, een maand afsluiten voor het

Olivier
 Construct

		<p>autoverkeer (uithardings-periode).</p> <p>Kerkhof: <u>Aannemer riool-en wegenis:</u> Aannemer Olivier Construct: Geen werken.</p> <p>Dorpsstraat: <u>Nutsmaatschappijen:</u> Proximus zal deksel van een trekput t.h.v. hsnr.21 bus A aanpassen naar de nieuwe toestand.</p> <p><u>Aannemer riool-en wegenis:</u> Aannemer Olivier Construct: Deze week alle riooldeksels in de rijweg op hoogte zetten. De beton gedurende 3 dagen laten uitharden. Deze week zullen de voetpaden afgewerkt zijn. Begin volgende week, zal men de blindegeleidetegels aanleggen tegenaan het kruispunt met de Aartrijksesteenweg en Bitterstraat. Volgende week, zal men alle opritten of privéverhardingen tegenaan het voetpad afwerken. Datum aanplanten bomen mededelen, incl. keuring. Begin maart 2022, aanleg toplaag asfalt i.f.v. de weersomstandigheden.</p> <p>Aartrijksesteenweg: <u>Nutsmaatschappijen:</u> Geen werken.</p>		
4 Algemene nota's				
		<ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studie bureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studie bureau zo snel mogelijk verwittigd te worden. - Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studie bureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare). - Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag. 		
5 Volgende werfvergadering				
		De volgende vergadering gaat door op woensdag 16 februari 2022 om 08:30 uur ter plaatse.		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 09de februari 2022 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studie bureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p>				