

Opdrachtgever	
	Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
Ontwerper	
	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be
Project	
PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

<h2>Werfvergadering nr.32 (VERKORT)</h2> <p>Nr.32 van woensdag 09 maart 2022 te Jabbeke DATUM OPMAAK: 09 maart 2022</p>
--

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden		
	<p><u>De Kapellestraat:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De straat is niet toegankelijk met de auto. De rijweg zal gedurende de aanleg en de uitharding, afgesloten zijn tot begin april 2022. De voetpaden zijn toegankelijk voor iedereen.</p> <p><u>Dorpsstraat tussen Kapellestraat en de Aartrijksesteenweg:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De Dorpsstraat is toegankelijk met de auto (plaatselijk verkeer) en dit vanaf de Aartrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat (asfalt aangelegd). Het kruispunt Dorpsstraat-Kapellestraat is afgesloten tot 14 maart 2022 en men zal dan een voorlopige toegang via rijwegplaten voorzien in de Dorpsstraat voor wisselend verkeer in de Dorpsstraat via de bestaande parking op kunststof platen (ter bescherming van de bestrating). De voorlopige toegang zal men behouden tot begin april 2022. De voetpaden in de Dorpsstraat zijn afgewerkt met uitzondering van de uitzettingsvoegen in de voetpaden. Het kruispunt Zwanestraat- Dorpsstraat blijft voorlopig afgesloten in de Zwanestraat en dit t.g.v. het aanliggend bouwproject.</p> <p>De aannemer moeten steeds de afgeleverde signalisatiemachtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden.</p>	Olivier Construct	
2	Vooruitgang van de werf		

Kappellestraat:

Nutsmaatschappijen:

Momenteel geen werken.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

De rijweg is aangelegd in mozaïekkeien.



Kerkhof:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Geen werken.

Dorpsstraat:

Nutsmaatschappijen:

Geen werken.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

De asfalt is aangelegd.

De bomen zijn aangeplant.

Alle huisaansluitingsputjes en straatkolken + inspectieputten zijn gereinigd.

Uitzettingsvoegen in de voetpaden gezaagd.

Onafgewerkte zone voetpad t.h.v. de Zwanestraat (i.f.v. het niet mogen

afwerken m.b.t. bouwproject) met freesasfalt afgewerkt i.f.v. de veiligheid.





Aartrijkesteenweg:
Nutsmaatschappijen:
 Geen werken.

3

Planning

Kapellestraat:
Nutsmaatschappijen:
 Fluvius:
 Geen werken.


Olivier
 Construct

Aannemer riool-en wegenis:
 Aannemer Olivier Construct:
 Op 09.03.2022 betere afscherming van de aangelegde mozaïekkeien voorzien t.h.v. de Kapellestraat (op drie plaatsen) zowel in de Dorpsstraat als in de Kapellestraat t.h.v. de Koffiestraat. Momenteel rijden auto's op de pas aangelegde mozaïekkeien, waarbij men signalisatie verplaatst. Diverse mozaïekkeien liggen los. De Kapellestraat blijft afgesloten tot begin april 2022 (uithardingsperiode).

Kerkhof:
Aannemer riool-en wegenis:
 Aannemer Olivier Construct:
 Geen werken.

Dorpsstraat:
Nutsmaatschappijen:
 Vermoedelijk een herstellingswerk bij hsnr.50 langs de gevel uitvoeren m.b.t. losgekomen signaalkabel

Aannemer riool-en wegenis:
 Aannemer Olivier Construct:
 Het kruispunt Dorpsstraat-Kapellestraat is afgesloten tot 14 maart 2022 en men zal dan een voorlopige toegang via rijwegplaten voorzien in de Dorpsstraat voor wisselend verkeer in de Dorpsstraat via de bestaande parking op kunststof platen. De voorlopige toegang zal men behouden tot begin april 2022. Volgende week zal men de uitzettingsvoegen in de voetpaden en de

		<p>kantstroken afwerken. Volgende week zal men de posities van de fietsbeugels, zitbank en wegneembare paaltjes bespreken. Aannemer in overleg met KBC, toegang herstellen in platines. Belijning op de rijweg nog uitvoeren, momenteel afwachten.</p> <p>Aatrijksesteenweg: Nutsmaatschappijen: Geen werken.</p>		
4 Algemene nota's				
		<ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden. - Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare). - Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag. 		
5 Volgende werfvergadering				
		<p>De volgende vergadering gaat door op woensdag 16 maart 2022 om 08:30 uur ter plaatse.</p>		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 09de maart 2022 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p>				