


Opdrachtgever	
 <p>Gemeente Jabbeke geeft je ruimte</p>	Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
Ontwerper	
 <p>LOBELLE STUDIEBUREAU</p>	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be
Project	
PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

<h2>Werfvergadering nr.19 (VERKORT)</h2> <p>Nr.19 van woensdag 10 november 2021 te Jabbeke DATUM OPMAAK: 10 november 2021</p>
--

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden		
	<p><u>De Kapellestraat:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). Is afgesloten tussen de Dorpsstraat en de Koffiestraat voor het algemeen wegverkeer. De werfsignalisatie blijft behouden. De bewoners kunnen momenteel parkeren langs de kant van de rijweg, rekening houdend dat er een vrije doorgang is voor de hulpdiensten. Alle woningen zijn bereikbaar. De voetpadzone langs de woningen is voor ieder bewoner toegankelijk.</p>  <p><u>Dorpsstraat en Aartrijksesteenweg:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer).</p>	Olivier	

De Dorpsstraat is afgesloten vanaf de Aartrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat.

Er zijn momenteel drie fasen in de Dorpsstraat die momenteel in elkaar overlopen, waarbij er nu nog enkel wegeniswerken in uitvoering zijn.

Fase 1: Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35. In uitvoering.

Fase 2: Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19. In uitvoering.

Fase 3: Hsnr.19 – Kapellestraat. In uitvoering.

Momenteel is er in de 1ste fase tussen de Aartrijksesteenweg en hsnr.35 een steenslagfundering aangelegd in de rijweg en zijn langs beide zijden de schraal beton in de voetpad-en parkingzone aangelegd met uitzondering van de oprit bakker (ligt momenteel in steenslag). De kantstroken en de schraal beton zorgen nu voor een duidelijke afboording van het voetpad en de toegankelijkheidszone voor de bewoners en is dus effen en stabiel. Tijdens de weekdagen kan men buiten de werkuren (17:00u – 07:00u) de auto parkeren op de rijweg en naar de woningen rijden alsook de volledige zaterdag en zondag. De garages zijn niet toegankelijk voor auto's.



Momenteel op de 2de fase, is de steenslagfundering van de rijweg aangelegd tot voor de Zwanestraat en dus toegankelijk voor auto's. Langs de pare en onpare hsnrs. zijn de kantstroken en de kolken volledig geplaatst. De schraal beton voor de voetpad-en parkingzone is aangelegd t.e.m. hsnr.46 en t.e.m. hsnr.19. Zoals bij fase 1 zorgen de kantstroken en de schraal beton voor een duidelijke afboording van het voetpad en de toegankelijkheidszone voor de bewoners en is dus effen en stabiel. Tijdens de weekdagen kan men buiten de werkuren (17:00u – 07:00u) de auto parkeren op de rijweg en naar de woningen rijden alsook de volledige zaterdag en zondag. De garages zijn niet toegankelijk voor auto's. Op de plaatsen waar er geen kantstroken of schraal beton is aangelegd zijn de woningen toegankelijk.

Op de 3de fase is de onderfundering aangelegd in de rijweg en dus toegankelijk voor auto's. Momenteel is men kantstroken aan het plaatsen langs de onpare hsnrs. Ieder woning blijft toegankelijk.

Tijdens aan-en afvoer van materialen met vrachtwagens, moet de aannemer 's morgens, 's middags en 's avonds rekening houden met schoolkinderen t.h.v. het kruispunt Kapellestraat-Dorpsstraat. Extra opletten is de boodschap!!!



De aannemer moeten steeds de afgeleverde signalisatie-machtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van

		<p>bewoners er steeds voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.</p> <p>Aartrijksesteenweg: De werken zijn af.</p>		
2 Vooruitgang van de werf				
		<p>Kappellestraat: Nutsmaatschappijen: Door Fluvius is de gevelarmatuur t.h.v. hsnr.4-6 geplaatst.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Momenteel geen werken.</p> <p>Kerkhof: Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Geen werken.</p> <p>Dorpsstraat: Nutsmaatschappijen: Werkzaamheden in de voetpadzone t.h.v. het restaurant.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Fase 1 (Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35): Momenteel geen activiteit.</p>  <p>Fase 2 (Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19): Momenteel geen activiteit.</p>  <p>Fase 3 (Hsnr.19 – Kappellestraat): Huisaansluitingen zijn uitgevoerd. Momenteel plaatsen kantstroken langs de onpare hsnrs.</p>		



Aartrijksesteenweg:
Nutsmaatschappijen:
 Geen werken, alles af.

3

Planning

Kappellestraat:
Nutsmaatschappijen:
 Fluvius:
 Geen werken.

Aannemer riool-en wegenis:
 Aannemer Olivier Construct:
 Eind volgende week zal men starten met het plaatsen van de boordstenen + de schraal beton aanleggen in de voetpadzone. De aannemer zal vooraf een infobriefje aan de bewoners afgeven en een brief voor de school overmaken aan de gemeente.

Kerkhof:
Aannemer riool-en wegenis:
 Aannemer Olivier Construct:
 Geen werken.

Dorpsstraat:
Nutsmaatschappijen:
 Herstel in de voetpadzone t.h.v. restaurant Côté Préféré opnieuw uitvoeren door de betreffende nutsmaatschappij.


Aannemer riool-en wegenis:
 Aannemer Olivier Construct:
 Fase 1 (Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35):
 Volgende week zal men starten met de aanleg van platines in de voetpadzone.

Fase 2 (Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19):
 Aanleg voetpadverharding volgend op Fase 1.

Fase 3 (Hsnr.19 – Kappellestraat):
 Vandaag de resterende kantstroken plaatsen tot aan de Kappellestraat langs de onpare hsnrs.
 Volgende week aanleg schraal betonfundering in de voetpadzone tot de Zwanestraat (zijde pare hsnrs.) en tot aan de Kappellestraat (zijde onpare hsnrs.).

Aartrijksesteenweg:
Nutsmaatschappijen:
 Aanpassingswerk aan de parking t.h.v. hsnr.1A. De coördinator is de Watergroep.

Fluvius
 De
 Watergroep
 Olivier
 Construct

4	Algemene nota's		
		<ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden. - Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare). - Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag. 	
5	Volgende werfvergadering		
		De volgende vergadering gaat door op woensdag 17 november 2021 om 08:30 uur ter plaatse.	
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 10de november 2021 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p>			