


|   |   |
|---|---|
| <b>Opdrachtgever</b>  |   |
|  <p>Gemeente<br/><b>Jabbeke</b><br/>geeft je ruimte</p>  | <b>Gemeente Jabbeke</b><br>Dorpsstraat 3<br>8490 Jabbeke  |
| <b>Ontwerper</b>  |   |
|  <p><b>LOBELLE</b><br/>STUDIEBUREAU</p>                  | Gistelsteenweg Nr.112<br>8490 - VARSENARE (Jabbeke)<br>Telefoon : 050/30.00.30<br>Telefax : 050/38.96.91<br>Email: <a href="mailto:info@studiebureau-lobelle.be">info@studiebureau-lobelle.be</a> |
| <b>Project</b>  |   |
| <b>PROVINCIE WEST VLAANDEREN</b><br><b>GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE</b><br>WW 1894/1 – <b>Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke</b> |   |
| Openbare procedure d.d 03 juli 2020<br>Aannemer: Olivier Construct<br>Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)                           | Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen<br>Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021  |


**Werfvergadering nr.16 (VERKORT)**

**Nr.16** van woensdag 13 oktober 2021 te Jabbeke  
**DATUM OPMAAK:** 13 oktober 2021

|          | Beschrijving  | Actie   |  |
|----------|---|---------|--|
|          |   | door    |  |
| <b>1</b> | <b>Hinder voor omwonenden</b>   |         |  |
|          | <p><b><u>De Kapellestraat:</u></b><br/> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer).<br/> Is afgesloten tussen de Dorpsstraat en de Koffiestraat voor het algemeen wegverkeer. De werfsignalisatie blijft behouden. De bewoners kunnen parkeren langs de kant van de rijweg, rekening houdend dat er een vrije doorgang is voor de hulpdiensten.<br/> Alle woningen zijn bereikbaar.<br/> De voetpadzone langs de woningen is voor ieder bewoner toegankelijk.</p> <p><b><u>Dorpsstraat en Aatrijksesteenweg:</u></b><br/> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer).<br/><br/> De Dorpsstraat is afgesloten vanaf de Aatrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat.<br/><br/> Er zullen momenteel drie fasen zijn in de Dorpsstraat, waarbij ieder fase de opbraak rijweg, aanleg riolering en huisaansluitingen + aanleg rijwegfundering zal omvatten.<br/><br/> Fase 1: Aatrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35. In uitvoering.<br/> Fase 2: Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19. In uitvoering.<br/> Fase 3: Hsnr.19 – Kapellestraat.<br/><br/> Momenteel is er in de 1ste fase tussen de Aatrijksesteenweg en</p> | Olivier |  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | <p>hsnr.35 een steenslagfundering aangelegd in de rijweg en momenteel aan de onpare hsnrs., schraal beton aanleggen in de voetpadzone vanaf de Aartrijksesteenweg tot hsnr.37. Dit zal zorgen voor een effen en stabiele ondergrond voor de bewoners. Tijdens de weekdagen kan men buiten de werkuren (17:00u – 07:00u) de auto parkeren op de rijweg en naar de woningen rijden alsook de volledige zaterdag en zondag.</p> <p>Momenteel op de 2de fase, is de rijweg en de voetpadzone opgebroken vanaf hsnr.35 t.e.m. hsnr.19. De riolering is aangelegd. Alle woningen zijn toegankelijk.</p> <p>De 3de fase is momenteel toegankelijk voor auto's en fietsers en de bewoners kunnen er momenteel parkeren voor hun woning. Men mag evenwel de rijweg niet belemmeren voor aan-en afvoer van materialen + hulpdiensten. De asfalt is opgebroken tot voor de Kapellestraat excl. mozaïekkeien, maar de steenslagfundering blijft momenteel behouden.</p> <p>De aannemer moet na ieder dagtaak en wanneer het vereist is, de rijweg borstelen (moddervrij) vanaf de Kapellestraat, richting Caverstraat.</p> <p>Tijdens aan-en afvoer van materialen met vrachtwagens, moet de aannemer 's morgens, 's middags en 's avonds rekening houden met schoolkinderen t.h.v. het kruispunt Kapellestraat-Dorpsstraat. Extra opletten is de boodschap!!!</p> <p>De aannemer moeten steeds de afgeleverde signalisatie-machtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van bewoners er steeds voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.</p> <p><b><u>Aartrijksesteenweg:</u></b><br/>De werken zijn af.</p> |  |  |
| <p><b>2 Vooruitgang van de werf</b></p> |   |  |  |
|   | <p><b><u>Kapellestraat:</u></b><br/><b><u>Nutsmaatschappijen:</u></b><br/>Geen werken.</p> <p><b><u>Aannemer riool-en wegenis:</u></b><br/><b><u>Aannemer Olivier Construct:</u></b><br/>Momenteel geen werken.</p> <p><b><u>Kerkhof:</u></b><br/><b><u>Aannemer riool-en wegenis:</u></b><br/><b><u>Aannemer Olivier Construct:</u></b><br/>Geen werken.</p> <p><b><u>Dorpsstraat:</u></b><br/><b><u>Nutsmaatschappijen:</u></b><br/>Geen werken.</p> <p><b><u>Aannemer riool-en wegenis:</u></b><br/><b><u>Aannemer Olivier Construct:</u></b><br/>Fase 1 (Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35):</p>  |  |  |

|          |   |   |  |
|----------|---|---|--|
|          | <p>De kantstrook-greppel is aangelegd vanaf hsnr.53 tot hsnr.35. Momenteel aanleggen schraal betonfundering vanaf hsnr.53 tot hsnr.37.</p> <p>Gedeelte van de rijwegfundering aangelegd op de volledige fase + toegankelijkheden naar de woningen.</p>  <p>Fase 2 (Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19):<br/>De riolering is aangelegd tot D5 en R5.</p> <p><b>Aartrijksesteenweg:</b><br/><b>Nutsmaatschappijen:</b><br/>Geen werken, alles af.</p>   |   |  |
| <b>3</b> | <b>Planning</b>   |   |  |
|          | <p><b>Kappellestraat:</b><br/><b>Nutsmaatschappijen:</b><br/>Fluvius:<br/>Nazien om bestaande OV t.h.v. hsnr.4-6 te vervangen door een gevelarmatuur. Overleg met de gemeente Jabbeke is vereist.</p> <p><b>Aannemer riool-en wegenis:</b><br/>Aannemer Olivier Construct:<br/>Bestelling materialen om de bestratingswerken te kunnen uitvoeren.</p> <p><b>Kerkhof:</b><br/><b>Aannemer riool-en wegenis:</b><br/>Aannemer Olivier Construct:<br/>Geen werken.</p> <p><b>Dorpsstraat:</b><br/><b>Nutsmaatschappijen:</b><br/>Fluvius:<br/>Geen werken.</p> <p><b>Aannemer riool-en wegenis:</b><br/>Aannemer Olivier Construct:<br/>Fase 1 (Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35):<br/>13.10.2021: Voetpadfundering in schraal beton aanleggen tussen Hsnr.53 en hsnr.37.<br/>14 en 15.10.2021: Plaatsen kantstroken-greppels vanaf hsnr.74-76, richting hsnr.64.<br/>Vanaf 18.10.2021: Voetpadfundering in schraal beton aanleggen tussen hsnr.74-76 en hsnr.64.<br/>Vanaf 18.10.2021: De straatkolken aansluiten op de riolering en waar nodig tijdelijke toegangen voorzien.</p> | <p>Nutsmaatschappijen<br/>Olivier Construct</p> |  |

|  |                                 |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|--|--|
|  |                                 | <p>Fase 2 (Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19):<br/>Vanaf 13.10 t.e.m. 18.10.2021, uitvoeren van de huisaansluitingen.<br/>Op 18 en 19.10.2021: Grondverzet rijweg + plaatsen rijweg-fundering.</p> <p>Fase 3 (Hsnr.19 – Kapellestraat):<br/>Op 20.10.2021 starten met de opbraak rijweg tot aan de Kapellestraat + starten met de aanleg DWA-en RWA riolering.<br/>Termijn anderhalve week. De aannemer zorgt dat de Kapellestraat met de Dorpsstraat toegankelijk blijft voor voetgangers (niet voor auto's).</p> <p><b>Aartrijksesteenweg:</b><br/><b>Nutsmaatschappijen:</b><br/>Werken af.</p>   |  |  |
| <b>4</b>   | <b>Algemene nota's</b>          |   |  |  |
|  |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden.</li> <li>- Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare).</li> <li>- Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag.</li> </ul> |  |  |
| <b>5</b>   | <b>Volgende werfvergadering</b> |   |  |  |
|  |                                 | De volgende vergadering gaat door op woensdag 20 oktober 2021 om 08:30 uur ter plaatse.   |  |  |
| <p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de <u>13de</u> oktober 2021<br/>Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE,<br/><b>Projectleider,</b></p>  <p>Marc Latruwe</p> |                                 |   |  |  |