

| | |
|---|---|
| Opdrachtgever | |
|  <p>Gemeente Jabbeke geeft je ruimte</p> | Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke |
| Ontwerper | |
|  <p>LOBELLE STUDIEBUREAU</p> | Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be |
| Project | |
| PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke | |
| Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingssom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.) | Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021 |

| |
|--|
| <h2>Werfvergadering nr.13 (VERKORT)</h2> <p>Nr.13 van woensdag 15 september 2021 te Jabbeke DATUM OPMAAK: 15 september 2021</p> |
|--|

| | Beschrijving | Actie | |
|----------|---|-------------------|--|
| | | door | |
| 1 | Hinder voor omwonenden | | |
| | <p><u>De Kapellestraat:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). Is afgesloten tussen de Dorpsstraat en de Koffiestraat voor het algemeen wegverkeer. De werfsignalisatie blijft behouden. De bewoners kunnen parkeren langs de kant van de rijweg, rekening houdend dat er een vrije doorgang is voor de hulpdiensten. Alle woningen zijn bereikbaar. De voetpadzone langs de woningen is voor ieder bewoner toegankelijk.</p> <p>Het kerkhofpad is nu volledig toegankelijk.</p> <p><u>Dorpsstraat en Aartrijksesteenweg:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De Dorpsstraat is afgesloten vanaf de Aartrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat.</p> <p>Er zullen momenteel drie fasen zijn in de Dorpsstraat, waarbij ieder fase de opbraak rijweg, aanleg riolering en huisaansluitingen + aanleg rijwegfundering zal omvatten. Fase 1: Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35. In uitvoering. Fase 2: Hsnr.35 – t.e.m. de Zwanestraat. Fase 3: Zwanestraat – Kapellestraat. Momenteel is men in de 1ste fase tussen de Aartrijksesteenweg en hsnr.35 de bestaande riolering en inspectieputten aan het</p> | Olivier Construct | |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>opbreken in de zijstroken + opbraak voetpaden. Bouwputten in de voetpadzone zullen door de aannemer na ieder dagtaak gedempt en effen zijn. Voor de aanleg van de verhardingen zal men later communiceren i.f.v. de vooruitgang der werken en weersverwachtingen + levering materialen. Fase 2 en 3 is momenteel toegankelijk voor auto's en fietsers en de bewoners kunnen er momenteel parkeren voor hun woning. Men mag evenwel de rijweg niet belemmeren voor aan-en afvoer van materialen + hulpdiensten. De aannemer moet na ieder dagtaak en wanneer het vereist is, de rijweg borstelen (moddervrij). Tijdens aan-en afvoer van materialen met vrachtwagens, moet de aannemer 's morgens, 's middags en 's avonds rekening houden met schoolkinderen t.h.v. het kruispunt Kapellestraat-Dorpsstraat. Extra opletten is de boodschap!!! De aannemer moeten steeds de afgeleverde signalisatie-machtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van bewoners er steeds voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.</p> <p><u>Aartrijksesteenweg:</u> De werken zijn af.</p> | | |
| 2 Vooruitgang van de werf | | | | |
| | | <p><u>Kapellestraat:</u> <u>Nutsmaatschappijen:</u> Geen werken.</p> <p><u>Aannemer riool-en wegenis:</u> <u>Aannemer Olivier Construct:</u> Momenteel geen werken.</p> <p><u>Kerkhof:</u> <u>Aannemer riool-en wegenis:</u> <u>Aannemer Olivier Construct:</u> Geen werken.</p> <p><u>Dorpsstraat:</u> <u>Nutsmaatschappijen:</u> Geen werken.</p> <p><u>Aannemer riool-en wegenis:</u> <u>Aannemer Olivier Construct:</u> Fase 1: De huisaansluitingen zijn uitgevoerd. Momenteel opbraak oude riolering in de zijstroken + opbraak bestaande voetpaden.</p> | | |



Aartrijksesteenweg:
Nutsmaatschappijen:
 Geen werken, alles af.

3

Planning

Kappellestraat:

Nutsmaatschappijen:

Fluvius:

Naziën om bestaande OV t.h.v. hsnr.4-6 te vervangen door een gevelarmatuur. Overleg met de gemeente Jabbeke is vereist.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Bestelling materialen om de bestratingswerken te kunnen uitvoeren.

Kerkhof:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Plaat verwijderen uit gazon. Dringend!

Dorpsstraat:

Nutsmaatschappijen:

Fluvius:

De werken zijn af met uitzondering plaatsing van een gevelarmatuur.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Fase 1:


15.09.2021: Oude riolering + voetpaden opgebroken.

Tegen 17.09.2021: Geotextiel geplaatst + onderfundering type II (dikte 20cm) aangelegd.

Tegen 20 of 21.09.2021: Toegankelijk voor auto's buiten de werkuren van aannemer Olivier.

27.09.2021: Plaatsen greppels en straatkolken. Hierbij stelselmatig aanbrengen schraal betonfundering in de voetpadzone langs de onpare hsnrs.

Nutsmaat-
 schappijen
 Olivier
 Construct

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|--|
| | | <p>Fase 2: 21.09.2021: Opbraak rijweg. 22.09.2021: Aanleg riolering.</p> <p>Aartrijksesteenweg: Nutsmaatschappijen: Werken af.</p> | | |
| 4 | Algemene nota's | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden. - Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare). - Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag. | | |
| 5 | Volgende werfvergadering | | | |
| | | <p>De volgende vergadering gaat door op woensdag 22 september 2021 om 08:30 uur ter plaatse.</p> <p>Gezien de op heden van kracht zijnde beperkingen inzake covid gaat de vergadering buiten door.</p> | | |
| <p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de <u>15de</u> september 2021 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p> | | | | |