

Opdrachtgever	
 <p>Gemeente Jabbeke geeft je ruimte</p>	Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
Ontwerper	
 <p>LOBELLE STUDIEBUREAU</p>	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be
Project	
PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

<h2 style="margin: 0;">Werfvergadering nr.24 (VERKORT)</h2> <p style="margin: 0;">Nr.24 van woensdag 15 december 2021 te Jabbeke</p> <p style="margin: 0;">DATUM OPMAAK: 15 december 2021</p>
--

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden		
	<p><u>De Kapellestraat:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). Is volledig afgesloten tussen de Dorpsstraat en de Koffiestraat voor het wegverkeer, gezien de wegeniswerken in uitvoering zijn. De werfsignalisatie blijft behouden. De bewoners kunnen momenteel niet meer parkeren langs de kant van de rijweg. Alle woningen zijn bereikbaar. De voetpadzone langs de woningen is voor ieder bewoner toegankelijk.</p> 	Olivier	

Dorpsstraat en Aartrijksesteenweg:

Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer).

De Dorpsstraat is afgesloten vanaf de Aartrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat.

Er zijn momenteel drie fasen in de Dorpsstraat die momenteel in elkaar overlopen, waarbij er nu nog enkel wegeniswerken in uitvoering zijn.

Fase 1: Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35. In uitvoering.

Fase 2: Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19. In uitvoering.

Fase 3: Hsnr.19 – Kapellestraat. In uitvoering.

Momenteel is er in de 1ste fase tussen de Aartrijksesteenweg en hsnr.35 een eerste definitieve steenslagfundering aangelegd in de rijweg en zijn langs beide zijden de schraal beton in de voetpad-en parkingzone aangelegd. De kantstroken en de schraal beton zorgen voor een duidelijke afboording van het voetpad en de toegankelijkheidszone voor de bewoners en is dus effen en stabiel.

Tussen de Bitterstraat en hsnr.58 is het voetpad reeds toegankelijk (zijde pare hsnrs.). Aan de andere zijde is het voetpad aangelegd tot en met hsnr.33.



Momenteel op de 2de fase, is een eerste definitieve steenslagfundering van de rijweg aangelegd en dus toegankelijk voor auto's. Langs de pare en onpare hsnrs. zijn de kantstroken en de kolken volledig geplaatst. De schraal beton voor de voetpad-en parkingzone is aangelegd t.e.m. hsnr.19 en t.e.m. hsnr.44. Zoals bij fase 1 zorgen de kantstroken en de schraal beton voor een duidelijke afboording van het voetpad en de toegankelijkheidszone voor de bewoners en is dus effen en stabiel. De Zwanestraat is afgesloten voor autoverkeer i.f.v. het bouwproject.



Op de 3de fase, is een eerste definitieve steenslagfundering van de rijweg aangelegd en dus toegankelijk voor auto's. De kantstroken zijn langs beide zijden geplaatst. De schraal beton voor de voetpad- en parkingzone is aan beide zijden aangelegd. Zoals bij fase 1 en 2 zorgen de kantstroken en de schraal beton voor een duidelijke afbakening van het voetpad en de toegankelijkheidszone voor de bewoners en is dus effen en stabiel.



Alle fasen: De aannemer zorgt steeds dat de woningen toegankelijk zijn tijdens de aanleg van de verharding in platines. Tijdens de weekdagen kan men buiten de werkuren (17:00u – 07:00u) de auto parkeren op de rijweg en naar de woningen rijden alsook de volledige zaterdag en zondag. De garages zijn niet toegankelijk voor auto's.

Tijdens aan-en afvoer van materialen met vrachtwagens, moet de aannemer 's morgens, 's middags en 's avonds rekening houden met schoolkinderen t.h.v. het kruispunt Kapellestraat-Dorpsstraat. Extra opletten is de boodschap!!!

De aannemer moeten steeds de afgeleverde signalisatie-machtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van bewoners er steeds voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.

Aartrijksesteenweg:
De werken zijn af.

2

Vooruitgang van de werf

Kappellestraat:

Nutsmaatschappijen:

Momenteel geen werken.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Momenteel geen werken.



Kerkhof:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Geen werken.

Dorpsstraat:

Nutsmaatschappijen:

Geen werken.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Fase 1 (Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35):

De platines zijn aangelegd aan de pare hsnrs. tot hsnr.58 en aan de onpare hsnrs. tot en met hsnr.35.


In de rijweg is een eerste definitieve steenslagfundering aangelegd.




Fase 2 (Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19):

T.h.v. de Zwanestraat zijn de boordstenen geplaatst voor de aansluiting met de Dorpsstraat en in de rijweg is een eerste definitieve steenslagfundering aangelegd.



		<p>Fase 3 (Hsnr.19 – Kapellestraat): Langs het bouwproject is de voetpadfundering in schraal beton aangelegd + in de rijweg is een eerste definitieve steenslagfundering aangelegd.</p>  <p>Aartrijksesteenweg: Nutsmaatschappijen: Geen werken.</p>		
3 Planning				
		<p>Kapellestraat: Nutsmaatschappijen: Fluvius: Geen werken.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: De voetpadverharding wordt aangelegd na het kerst-en nieuwjaarsverlof i.f.v. de vooruitgang aanleg voetpaden in de Dorpsstraat en i.f.v. de weersomstandigheden.</p> <p>Kerkhof: Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Geen werken.</p> <p>Dorpsstraat: Nutsmaatschappijen: Geen werken.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Fase 1 (Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35): Deze week de eindlaag van de steenslagfundering rijweg aanleggen. Volgende week dinsdag of woensdag (21 of 22 dec.) zal men i.f.v. de weersomstandigheden de onderlaag asfalt in de rijweg aanleggen. De aannemer zal nog een bewonersbrief in de brievenbus stoppen. De voet-en parkingverharding wordt aangelegd na het kerst-en nieuwjaarsverlof i.f.v. de weersomstandigheden. De kasseileggers zijn momenteel in verlof tot na Nieuwjaar.</p> <p>Fase 2 (Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19): Deze week de eindlaag van de steenslagfundering rijweg aanleggen. Volgende week dinsdag of woensdag (21 of 22 dec.) zal men i.f.v.</p>	Olivier Construct	

		<p>de weersomstandigheden de onderlaag asfalt in de rijweg aanleggen. De aannemer zal nog een bewonersbrief in de brievenbus stoppen.</p> <p>De voet-en parkingverharding wordt aangelegd na het kerst-en nieuwjaarsverlof i.f.v. de weersomstandigheden. De kasseileggers zijn momenteel in verlof tot na Nieuwjaar.</p> <p>Fase 3 (Hsnr.19 – Kapellestraat): Deze week de eindlaag van de steenslagfundering rijweg aanleggen.</p> <p>Volgende week dinsdag of woensdag (21 of 22 dec.) zal men i.f.v. de weersomstandigheden de onderlaag asfalt in de rijweg aanleggen. De aannemer zal nog een bewonersbrief in de brievenbus stoppen.</p> <p>De voet-en parkingverharding wordt aangelegd na het kerst-en nieuwjaarsverlof i.f.v. de weersomstandigheden. De kasseileggers zijn momenteel in verlof tot na Nieuwjaar.</p> <p>Algemeen: Toplaag asfalt vermoedelijk maart 2022.</p> <p>Aartrijksesteenweg: Nutsmaatschappijen: Geen werken.</p>		
4	Algemene nota's			
		<ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden. - Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare). - Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag. 		
5	Volgende werfvergadering			
		De volgende vergadering gaat door op woensdag 22 december 2021 om 08:30 uur ter plaatse.		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 15de december 2021 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p>				