


Opdrachtgever	
	Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
Ontwerper	
	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be
Project	
PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

Werfvergadering nr.33 (VERKORT)

Nr.33 van woensdag 16 maart 2022 te Jabbeke
DATUM OPMAAK: 16 maart 2022

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden		
	<p><u>De Kapellestraat:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De straat is niet toegankelijk met de auto. De rijweg zal gedurende de aanleg en de uitharding, afgesloten zijn tot begin april 2022. De voetpaden zijn toegankelijk voor iedereen.</p>  <p><u>Dorpsstraat tussen Kapellestraat en de Aartrijksesteenweg:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De Dorpsstraat is toegankelijk met de auto (plaatselijk verkeer) en dit</p>	Olivier Construct	

vanaf de Aartrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat (asfalt aangelegd). Het kruispunt Dorpsstraat-Kapellestraat is voorlopig toegankelijk via rijwegplaten in de Dorpsstraat voor wisselend verkeer via de bestaande parking op kunststof platen (ter bescherming van de bestrating). De voorlopige toegang zal men behouden tot begin april 2022.



De voetpaden in de Dorpsstraat zijn afgewerkt met uitzondering van de uitzettingsvoegen in de voetpaden.

Het kruispunt Zwanestraat- Dorpsstraat blijft voorlopig afgesloten in de Zwanestraat en dit t.g.v. het aanliggend bouwproject.

De aannemer moeten steeds de afgeleverde signalisatiemachtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden.

2

Vooruitgang van de werf

Kapellestraat:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:
Werken uitgevoerd.

Dorpsstraat:

Nutsmaatschappijen:

Geen werken.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Tijdelijke doorgang voor auto's aangelegd op het kruispunt Dorpsstraat – Kapellestraat.



3

Planning

Kapellestraat:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Vrijdag 18 maart 2022 zal men de uitzettingsvoegen in de voetpaden afwerken.

De Kapellestraat blijft afgesloten tot begin april 2022 (uithardingsperiode).

Dorpsstraat:

Nutsmaatschappijen:

Vermoedelijk een herstellingswerk bij hsnr.50 langs de gevel uitvoeren m.b.t. losgekomen signaalkabel.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Vrijdag 18 maart 2022 zal men de uitzettingsvoegen in de voetpaden en parkings afwerken.

Volgende week zal men het straatmeubilair (fietsbeugels en zitbank) plaatsen + wegneembare paaltjes.

Volgende week (23 maart) starten met de voetpad-en parking-verharding langs het gemeentehuis.

Het kruispunt Dorpsstraat-Kapellestraat: De voorlopige toegang in kunststof rijwegplaten zal men behouden tot begin april 2022.

Aannemer in overleg met KBC, toegang herstellen in platines.


Belijning op de rijweg nog uitvoeren, momenteel afwachten.

Olivier
Construct
Nuts-
maatschappij

4

Algemene nota's

- Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van

		<p>onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare). - Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag. 		
5 Volgende werfvergadering				
		De volgende vergadering gaat door op woensdag 23 maart 2022 om 08:30 uur ter plaatse.		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 23ste maart 2022 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p>				