

Opdrachtgever	
 <p>Gemeente Jabbeke geeft je ruimte</p>	Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
Ontwerper	
 <p>LOBELLE STUDIEBUREAU</p>	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be
Project	
PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

Werfvergadering nr.09 (VERKORT)

Nr.09 van woensdag 18 augustus 2021 te Jabbeke
DATUM OPMAAK: 18 augustus 2021

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden		
	<p><u>De Kapellestraat:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). Is afgesloten tussen de Dorpsstraat en de Koffiestraat voor het algemeen wegverkeer. De werfsignalisatie blijft behouden. De bewoners kunnen parkeren langs de kant van de rijweg, rekening houdend dat er een vrije doorgang is voor de hulpdiensten. Alle woningen zijn bereikbaar. De voetpadzone langs de woningen is voor iedereen toegankelijk. Het rijcomfort van de volledige rijweg zal men in de loop van volgende week verbeteren voor de voetgangers en fietsers. Het kerkhofpad is terug aangelegd met uitzondering van een riooldeksel die men i.f.v. de leveringstermijn, vermoedelijk binnen de 14 dagen zal plaatsen. De put is voorlopig afgedekt.</p> <p><u>Dorpsstraat en Aartrijksesteenweg:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De Dorpsstraat is afgesloten vanaf de Aartrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat. Er zullen momenteel drie fasen zijn in de Dorpsstraat, waarbij ieder fase de opbraak rijweg, aanleg riolering en huisaansluitingen + aanleg rijwegfundering zal omvatten. Fase 1: Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35. Fase 2: Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19. Fase 3: Hsnr.19 – Kapellestraat. Momenteel opbraak rijweg in de 1ste fase tussen de Aartrijkse-</p>	Olivier Construct Nutsmaatschappijen	

		<p>steenweg en hsnr.35. In deze zone kan men voor 1 maand de woning niet bereiken met de auto, gezien de rioleringswerken (hoofdrietering en huisaansluitingen). Ieder woning is tijdens de werken voor voetgangers toegankelijk. Bouwputten in de voetpadzone zullen door de aannemer na ieder dagtaak gedempt en effen zijn.</p> <p>Na een maand (na aanleg rijwegfundering), kan men de woning met de auto bereiken en zal de aannemer de volgende fase aanvatten.</p> <p>Voor de aanleg van de verhardingen zal men later communiceren i.f.v. de vooruitgang der werken en weersverwachtingen.</p> <p>Fase 2 en 3 is momenteel toegankelijk voor auto's en fietsers en de bewoners kunnen er momenteel parkeren voor hun woning. Men mag evenwel de rijweg niet belemmeren voor aan-en afvoer van materialen.</p> <p>De aannemer moet na ieder dagtaak en wanneer het vereist is, de rijweg borstelen (moddervrij).</p> <p>De aannemer moeten steeds de afgeleverde signalisatie-machtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van bewoners er steeds kunnen voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.</p> <p>Aarrijksesteenweg: Werkzaamheden nutsmaatschappijen. Vandaag opbraak voorlopig herstel in voetpad-en parkingzone. Donderdag starten met het herstel van de verhardingen. Na ieder dagtaak moeten de nutsmaatschappijen zorgen dat de woningen bereikbaar zijn. Na ieder dagtaak en wanneer het vereist is, moeten de nutsmaatschappijen de rijweg borstelen (moddervrij). De nutsmaatschappijen moeten steeds de afgeleverde signalisatie-machtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van bewoners er steeds kunnen voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.</p>		
2 Vooruitgang van de werf				
		<p>Kappellestraat: Nutsmaatschappijen: <u>De Watergroep:</u> Alle werken zijn af alsook in de Koffiestraat. <u>Fluvius:</u> Geen werken meer uitgevoerd. <u>Proximus:</u> Volgens de Watergroep, moet Proximus geen werken meer uitvoeren. Aannemer riool-en wegenis: <u>Aannemer Olivier Construct:</u> Geen werken meer uitgevoerd.</p> <p>Kerkhof: Aannemer riool-en wegenis: <u>Aannemer Olivier Construct:</u> Pad is aangelegd.</p>		



Dorpsstraat:

Nutsmaatschappijen:

De Watergroep:

Alle werken zijn af incl. de huisaansluitingen.

Fluvius:

Overkoppelingen TV en elektriciteit zijn af.

Proximus:

Volgens de Watergroep moet Proximus geen werken meer uitvoeren.

Aartrijksesteenweg:

Nutsmaatschappijen:

Vandaag opbraak voorlopig herstel in voetpad-en parkingzone.



Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Gestart met de opbraak van de rijweg en fundering op fase 1 tussen de Aartrijksesteenweg en hsnr.35.



3

Planning

Kapellestraat:

Nutsmaatschappijen:

De Watergroep:

Geen werkzaamheden.

Fluvius:

Naziën om bestaande OV t.h.v. hsnr.4-6 te vervangen door gevelarmatuur.


Proximus:

Nutsmaat-
schappijen
Olivier
Construct

		<p>Volgens de Watergroep geen werken.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: <u>Aannemer Olivier Construct:</u> In de loop van volgende week het rijcomfort van de volledige rijweg verbeteren voor de voetgangers en fietsers.</p> <p>Kerkhof: Aannemer riool-en wegenis: <u>Aannemer Olivier Construct:</u> Binnen de 14 dagen zal men een riooldeksel plaatsen in het pad + terugslagklep plaatsen op de riooluitstroom in de Jabbekebeek (incl. talud herstellen in breuksteen).</p> <p>Dorpsstraat: Nutsmaatschappijen: <u>De Watergroep:</u> Geen activiteiten. De werken zijn af.</p> <p>Fluvius: Na levering van de OV-palen (vermoedelijk deze week), zal men volgende week starten met het vervangen van de oude OV op de fasen waar de rijweg niet is opgebroken. Coördinatie met aannemer Olivier-Construct is gewenst.</p> <p>Proximus: Volgens de Watergroep moet Proximus geen werken meer uitvoeren.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: <u>Aannemer Olivier Construct:</u> Verder opbreken van de rijweg tot en met hsnr.35. Grondwaterverlaging uitvoeren. Minimaal voor de rioleringsaanzet. Op maandag 23 augustus 2021, starten met de aanleg van de riolering vanaf de Aartrijksesteenweg nl. D01-D02 en R09-R08.</p> <p>Aartrijksesteenweg: Nutsmaatschappijen: Deze week donderdag starten met het herstel van de verhardingen.</p>		
4	Algemene nota's			
		<ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden. - Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare). - Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag. 		
5	Volgende werfvergadering			
		De volgende vergadering gaat door op woensdag 25 augustus		

2021 om 08:30 uur ter plaatse.
**Gezien de op heden van kracht zijnde beperkingen inzake covid
gaat de vergadering buiten door en is er mondkemperplicht.**

Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 18de augustus 2021
Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE,
Projectleider,



Marc Latruwe