

Opdrachtgever	
	Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
Ontwerper	
	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be
Project	
PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

<h2 style="margin: 0;">Werfvergadering nr.37 (VERKORT)</h2> <p style="margin: 0;">Nr.37 van woensdag 20 april 2022 te Jabbeke</p> <p style="margin: 0;">DATUM OPMAAK: 20 april 2022</p>
--

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden <u>De Kapellestraat:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). Geen belemmeringen. De werken zijn af. <u>Dorpsstraat tussen Kapellestraat en de Aatrijksesteenweg:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De voetpaden in de Dorpsstraat zijn afgewerkt met uitzondering van de uitzettingsvoegen in de voetpaden + de verharding rond de boomroosters.		
			
	Het kruispunt Zwanestraat- Dorpsstraat blijft voorlopig afgesloten in de		

Zwanestraat en dit t.g.v. het aanliggend bouwproject.



T.h.v. het kruispunt Dorpsstraat-Kapellestraat zijn er twee wegneembare paaltjes geplaatst.



Dorpsstraat tussen de Kapellestraat en de Stationsstraat:

Het voetpad langs het gemeentehuis is momenteel een werf en niet toegankelijk voor de voetgangers. Men moet zich op het voetpad aan de overzijde begeven en gebruik maken van de voetgangersoversteek.



Momenteel onderhoudswerken bestaand wegdek in mozaïekkeien (wegwerken verzakkingen). Aanpassen verkeerssnelheid is gewenst i.f.v. aanwezige obstakels en tegenliggend wegverkeer + fietsers.



Voetpad opgebroken t.h.v. de elek. kabine en Jabbekebeek.



De aannemer moet steeds de afgeleverde signalisatiemachtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden.

2

Vooruitgang van de werf

Kapellestraat:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:
Werken uitgevoerd.

Dorpsstraat tussen Kapellestraat en de Aartrijksesteenweg:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

De boomroosters zijn geplaatst.

Kelderrooster bij hsnr.15A is geschilderd.

Wegneembare paaltjes geplaatst t.h.v. het kruispunt Kapellestraat-Dorpsstraat.

Momenteel voldoen aan de opmerkingen.

Dorpsstraat tussen Kapellestraat en de Stationsstraat:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Zitbank geplaatst langs de kerkmuur.



Momenteel gestart met de onderhoudswerken in de rijweg.




Momenteel opbraak voetpad voor plaatsing kunstwerk t.h.v. de elektriciteitskabine.



Gemeentehuis:

Beugel en afbakeningspaaltje geplaatst.



		<p>Kapellestraat: Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Geen werken.</p> <p>Dorpsstraat tussen Kapellestraat en de Aartrijksesteenweg: Nutsmaatschappijen: Vermoedelijk een herstellingswerk bij hsnr.50 langs de gevel uitvoeren m.b.t. losgekomen signaalkabel.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Eind volgende week zal men starten met de afwerking bestrating rond de boomroosters. Verder afwerken van de opmerkingen. Later nog afwerken van de uitzettingsvoegen in de voetpaden en parkings afwerken. Belijning op de rijweg nog uitvoeren, momenteel afwachten.</p> <p>Dorpsstraat tussen Kapellestraat en Stationsstraat: Eind volgende week zal men verder de verzakte mozaïekkeien in de rijweg opbreken en effen plaatsen (onderhoudswerken). Omtrent het toekomstig kunstwerk t.h.v. de elek. kabine: Op 20 april 2022: Opbraak verhardingen. Op 21 april 2022: Aanleg fundering sokkel. Halverwege volgende week starten met de werken aan de sokkel. Eind volgende week zal men de sokkel ter plaatse gieten. Op 3-4 mei 2022 zal men het kunstwerk plaatsen.</p> <p>Gemeentehuis: Op 02 mei 2022 zal men de grondarmaturen verlichting leveren. Op 03 mei 2022 zal men de grondarmaturen plaatsen. Op 04 mei 2022 kan de aannemer de bestrating afwerken. Plaatsen verkeerpaal + bord.</p>	Olivier Construct Nutsmaatschappij	
4	Algemene nota's			
		<ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studie bureau te worden gemaakt. - Opmerkingen aangaande dit verslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studie bureau Lobelle. 		
5	Volgende vergadering			
		De volgende vergadering gaat door op woensdag 27 april 2022 om 08:30 uur ter plaatse.		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 20^{ste} april 2022 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studie bureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p>				