

Opdrachtgever	
 <p>Gemeente Jabbeke geeft je ruimte</p>	Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
Ontwerper	
 <p>LOBELLE STUDIEBUREAU</p>	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be
Project	
PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

Werfvergadering nr.17 (VERKORT)

Nr.17 van woensdag 20 oktober 2021 te Jabbeke
DATUM OPMAAK: 20 oktober 2021

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden		
	<p><u>De Kapellestraat:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). Is afgesloten tussen de Dorpsstraat en de Koffiestraat voor het algemeen wegverkeer. De werfsignalisatie blijft behouden. De bewoners kunnen parkeren langs de kant van de rijweg, rekening houdend dat er een vrije doorgang is voor de hulpdiensten. Alle woningen zijn bereikbaar. De voetpadzone langs de woningen is voor ieder bewoner toegankelijk.</p> <p><u>Dorpsstraat en Aatrijksesteenweg:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De Dorpsstraat is afgesloten vanaf de Aatrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat. Er zullen momenteel drie fasen zijn in de Dorpsstraat, waarbij ieder fase de opbraak rijweg, aanleg riolering en huisaansluitingen + aanleg rijwegfundering zal omvatten. Fase 1: Aatrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35. In uitvoering. Fase 2: Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19. In uitvoering. Fase 3: Hsnr.19 – Kapellestraat. Momenteel is er in de 1ste fase tussen de Aatrijksesteenweg en</p>	Olivier	

		<p>hsnr.35 een steenslagfundering aangelegd in de rijweg en momenteel aan de onpare hsnrs., schraal beton t.e.m. hsnr.37 en aan de onpare hsnrs. t.e.m. hsnr.64a. De kantroken-greppels zijn geplaatst t.e.m. hsnr.35 en 37. De kantstroken zorgen nu voor een duidelijke afboording van het voetpad en de toegankelijkheidszone voor de bewoners en is dus effen en stabiel. Tijdens de weekdagen kan men buiten de werkuren (17:00u – 07:00u) de auto parkeren op de rijweg en naar de woningen rijden alsook de volledige zaterdag en zondag. De garages zijn niet toegankelijk voor auto's.</p> <p>Momenteel op de 2de fase, is de onderfundering van de rijweg aangelegd tot voor de Zwanestraat. Alle woningen zijn toegankelijk.</p> <p>De 3de fase is momenteel toegankelijk voor auto's en fietsers en de bewoners kunnen er momenteel parkeren voor hun woning. Men mag evenwel de rijweg niet belemmeren voor aan-en afvoer van materialen + hulpdiensten. De asfalt is opgebroken tot voor de Kapellestraat excl. mozaïekkeien, maar de steenslagfundering blijft momenteel behouden tot morgenochtend 21.10.2021.</p> <p>De aannemer moet na ieder dagtaak en wanneer het vereist is, de rijweg borstelen (moddervrij) vanaf de Kapellestraat, richting Caverstraat.</p> <p>Tijdens aan-en afvoer van materialen met vrachtwagens, moet de aannemer 's morgens, 's middags en 's avonds rekening houden met schoolkinderen t.h.v. het kruispunt Kapellestraat-Dorpsstraat. Extra opletten is de boodschap!!!</p> <p>De aannemer moeten steeds de afgeleverde signalisatie-machtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van bewoners er steeds voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.</p> <p><u>Aatrijksesteenweg:</u> De werken zijn af.</p>		
2 Vooruitgang van de werf				
		<p><u>Kapellestraat:</u> <u>Nutsmaatschappijen:</u> Geen werken.</p> <p><u>Aannemer riool-en wegenis:</u> <u>Aannemer Olivier Construct:</u> Momenteel geen werken.</p> <p><u>Kerkhof:</u> <u>Aannemer riool-en wegenis:</u> <u>Aannemer Olivier Construct:</u> Geen werken.</p> <p><u>Dorpsstraat:</u> <u>Nutsmaatschappijen:</u> Geen werken.</p> <p><u>Aannemer riool-en wegenis:</u></p>		

Aannemer Olivier Construct:

Fase 1 (Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35):

De kantstrook-greppel is aangelegd t.e.m. hsnr.35 en 64a. De schraal betonfundering in de voetpad-parkingzone is aangelegd t.e.m. hsnr.37 en 64a.



Fase 2 (Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19):

De rijwegfundering (onderfundering) is aangelegd tot voor de Zwanestraat.



Fase 3 (Hsnr.19 – Kapellestraat):

Geen activiteit.



Aartrijksesteenweg:

Nutsmaatschappijen:

Geen werken, alles af.

3

Planning

Kapellestraat:

Nutsmaatschappijen:

Fluvius:

Nazien om bestaande OV t.h.v. hsnr.4-6 te vervangen door een gevelarmatuur. Overleg met de gemeente Jabbeke is vereist.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:


Bestelling materialen om de bestratingswerken te kunnen uitvoeren.

Kerkhof:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Fluvius
De
Watergroep
Olivier
Construct

		<p>Geen werken.</p> <p>Dorpsstraat: Nutsmaatschappijen: Fluvius: Geen werken.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Fase 1 (Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35): De resterende kantstroken plaatsen en schraal betonfundering aanleggen in de voetpad-en parkingzone langs beide zijden van de straat t.e.m. hsnr.33 en 56 (Doorsteek). Vandaag langs de onpare hsnrs. en morgen 21.10.2021 langs de pare hsnrs..</p> <p>Fase 2 (Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19): Tegen vanavond is de onderfundering rijweg + geotextiel aangelegd tot aan het CM-gebouw.</p> <p>Fase 3 (Hsnr.19 – Kapellestraat): Op 21.10.2021 starten met de opbraak rijweg tot aan de Kapellestraat + starten met de aanleg DWA-en RWA riolering. Termijn anderhalve week. De aannemer zorgt dat de Kapellestraat met de Dorpsstraat toegankelijk blijft voor voetgangers (niet voor auto's).</p> <p>Aartrijksesteenweg: Nutsmaatschappijen: Aanpassingswerk aan de parking t.h.v. hsnr.1A. De coördinator is de Watergroep.</p>		
4 Algemene nota's				
		<ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden. - Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare). - Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag. 		
5 Volgende werfvergadering				
		De volgende vergadering gaat door op woensdag 27 oktober 2021 om 08:30 uur ter plaatse.		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 20ste oktober 2021 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p>				