

Opdrachtgever	
 <p>Gemeente Jabbeke geeft je ruimte</p>	Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
Ontwerper	
 <p>LOBELLE STUDIEBUREAU</p>	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be
Project	
PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingssom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

Werfvergadering nr.14 (VERKORT)

Nr.14 van woensdag 22 september 2021 te Jabbeke
DATUM OPMAAK: 22 september 2021

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden		
	<p><u>De Kapellestraat:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). Is afgesloten tussen de Dorpsstraat en de Koffiestraat voor het algemeen wegverkeer. De werfsignalisatie blijft behouden. De bewoners kunnen parkeren langs de kant van de rijweg, rekening houdend dat er een vrije doorgang is voor de hulpdiensten. Alle woningen zijn bereikbaar. De voetpadzone langs de woningen is voor ieder bewoner toegankelijk.</p> <p>Het kerkhofpad is volledig toegankelijk.</p> <p><u>Dorpsstraat en Aartrijksesteenweg:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De Dorpsstraat is afgesloten vanaf de Aartrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat.</p> <p>Er zullen momenteel drie fasen zijn in de Dorpsstraat, waarbij ieder fase de opbraak rijweg, aanleg riolering en huisaansluitingen + aanleg rijwegfundering zal omvatten.</p> <p>Fase 1: Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35. In uitvoering. Fase 2: Hsnr.35 – t.e.m. de Zwanestraat. In uitvoering. Fase 3: Zwanestraat – Kapellestraat.</p>	Olivier Construct	

	<p>Momenteel is er in de 1ste fase tussen de Aartrijksesteenweg en hsnr.35 een steenslagfundering aangelegd in de rijweg en voetpadzone met tijdelijke toegangen (in steenslag) naar de woningen (voor voetgangers en bewoners met de auto). Tijdens de weekdagen kan men buiten de werkuren (17:00u – 07:00u) de auto parkeren op de rijweg en naar de woningen rijden alsook de volledige zaterdag en zondag.</p> <p>Momenteel op de 2de fase, is de rijweg en de voetpadzone opgebroken vanaf hsnr.35 t.e.m. hsnr.46. Momenteel opbraak oude riolering. Bouwputten in de voetpadzone zullen door de aannemer na ieder dagtaak gedempt en effen zijn.</p> <p>De 3de fase is momenteel toegankelijk voor auto's en fietsers en de bewoners kunnen er momenteel parkeren voor hun woning. Men mag evenwel de rijweg niet belemmeren voor aan-en afvoer van materialen + hulpdiensten.</p> <p>De aannemer moet na ieder dagtaak en wanneer het vereist is, de rijweg borstelen (moddervrij).</p> <p>Tijdens aan-en afvoer van materialen met vrachtwagens, moet de aannemer 's morgens, 's middags en 's avonds rekening houden met schoolkinderen t.h.v. het kruispunt Kapellestraat-Dorpsstraat. Extra opletten is de boodschap!!!</p> <p>De aannemer moeten steeds de afgeleverde signalisatie-machtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van bewoners er steeds voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.</p> <p><u>Aartrijksesteenweg:</u> De werken zijn af.</p>		
2 Vooruitgang van de werf			
	<p><u>Kapellestraat:</u> <u>Nutsmaatschappijen:</u> Geen werken.</p> <p><u>Aannemer riool-en wegenis:</u> <u>Aannemer Olivier Construct:</u> Momenteel geen werken.</p> <p><u>Kerkhof:</u> <u>Aannemer riool-en wegenis:</u> <u>Aannemer Olivier Construct:</u> Geen werken.</p> <p><u>Dorpsstraat:</u> <u>Nutsmaatschappijen:</u> Geen werken.</p> <p><u>Aannemer riool-en wegenis:</u> <u>Aannemer Olivier Construct:</u> Fase 1: Gedeelte van de rijwegfundering aangelegd op de volledige fase + toegankelijkheden naar de woningen.</p>		



Fase 2:
De rijweg-en voetpadverharding is opgebroken t.e.m. hsnr.46.
Momenteel opbraak oude riolering.



Aartrijksesteenweg:
Nutsmaatschappijen:
Geen werken, alles af.

3

Planning

Kapellestraat:
Nutsmaatschappijen:

Fluvius:
Nazien om bestaande OV t.h.v. hsnr.4-6 te vervangen door een
gevelarmatuur. Overleg met de gemeente Jabbeke is vereist.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:
Bestelling materialen om de bestratingswerken te kunnen uit-
voeren.

Kerkhof:

Aannemer riool-en wegenis:
Aannemer Olivier Construct:
Geen werken.

Dorpsstraat:


Nutsmaatschappijen:

Fluvius:
Geen werken.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:
Fase 1:
04.10.2021: Plaatsen greppels en straatkolken. Hierbij stelselmatig
aanbrengen schraal betonfundering in de voetpadzone langs de
onpare hsnrs.

Nutsmaat-
schappijen
Olivier
Construct

		<p>Fase 2: 22 en 23.09.2021: Opbreken oude riolering + opzoeken huis-aansluitingen. 23.09.2021: Verwijderen torenkraan in de Zwanestraat. 24.09.2021: Verdere opbraak tot de Zwanestraat en starten met de aanleg van de DWA-riolering. 27.09.2021-01.10.2021: Verder aanleggen DWA-riolering + aanleggen RWA-riolering. 04.10.2021-15.10.2021: Uitvoeren huisaansluitingen.</p> <p>Aartrijksesteenweg: Nutsmaatschappijen: Werken af.</p>		
4 Algemene nota's				
		<ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden. - Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare). - Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag. 		
5 Volgende werfvergadering				
		<p>De volgende vergadering gaat door op woensdag 29 september 2021 om 08:30 uur ter plaatse. Gezien de op heden van kracht zijnde beperkingen inzake covid gaat de vergadering buiten door.</p>		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de <u>22ste</u> september 2021 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p>				