

Opdrachtgever	
 <p>Gemeente Jabbeke geeft je ruimte</p>	Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
Ontwerper	
 <p>LOBELLE STUDIEBUREAU</p>	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be
Project	
PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

Werfvergadering nr.25 (VERKORT)

Nr.25 van woensdag 22 december 2021 te Jabbeke
DATUM OPMAAK: 22 december 2021

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden		
	<p><u>De Kapellestraat:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De straat is toegankelijk met de auto voor de bewoners van de straat. De werfsignalisatie blijft behouden en te volgen. Er wordt nog bijkomende signalisatie voorzien i.v.m. de veiligheid. Alle woningen zijn bereikbaar. De voetpadzone langs de woningen is voor ieder bewoner toegankelijk, maar men moet opletten voor huisaansluitingsputjes en straatpotten van de nutsmaatschappijen.</p>  <p><u>Dorpsstraat en Aatrijksesteenweg:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De Dorpsstraat is toegankelijk met de auto voor bewoners van de straat (plaatselijk verkeer) en dit vanaf de Aatrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat. De werfsignalisatie blijft behouden en te volgen. Er wordt nog bijkomende signalisatie voorzien i.v.m. de veiligheid. Alle woningen zijn bereikbaar. De voetpadzone langs de</p>	Olivier	

woningen is voor ieder bewoner toegankelijk, maar men moet in bepaalde zones opletten voor huisaansluitingsputjes en straatpotten van de nutsmaatschappijen.

Er zijn momenteel drie fasen in de Dorpsstraat die momenteel in elkaar overlopen, waarbij er nu nog enkel wegeniswerken in uitvoering zijn.

Fase 1: Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35. In uitvoering.

Fase 2: Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19. In uitvoering.

Fase 3: Hsnr.19 – Kapellestraat. In uitvoering.

Momenteel is er in de 1ste fase tussen de Aartrijksesteenweg en hsnr.35 een onderlaag in asfalt aangelegd in de rijweg en zijn langs beide zijden de schraal beton in de voetpad-en parkingzone aangelegd. De kantstroken en de schraal beton zorgen voor een duidelijke afboording van het voetpad en de toegankelijkheidszone voor de bewoners en is dus effen en stabiel.

Tussen de Bitterstraat en hsnr.58 is het voetpad reeds aangelegd in platines en dus toegankelijk (zijde pare hsnrs.). Aan de andere zijde is het voetpad in platines aangelegd tot en met hsnr.33.



Momenteel op de 2de fase, is een onderlaag in asfalt aangelegd in de rijweg en zijn langs beide zijden de schraal beton in de voetpad-en parkingzone aangelegd.

Langs de pare en onpare hsnrs. zijn de kantstroken en de kolken volledig geplaatst. De schraal beton voor de voetpad-en parkingzone is aangelegd t.e.m. hsnr.19 en t.e.m. hsnr.44. De kantstroken en de schraal beton zorgen voor een duidelijke afboording van het voetpad en de toegankelijkheidszone voor de bewoners en is dus effen en stabiel. Men zal nog bijkomende signalisatie plaatsen i.f.v. de veiligheid.

De Zwanestraat is afgesloten voor autoverkeer i.f.v. het bouw-

project.



Op de 3de fase, is een onderlaag in asfalt aangelegd in de rijweg. De kantstroken zijn langs beide zijden geplaatst. De schraal beton voor de voetpad-en parkingzone is aan beide zijden aangelegd. De kantstroken en de schraal beton zorgen voor een duidelijke afboording van het voetpad en de toegankelijkheidszone voor de bewoners en is dus effen en stabiel. Men zal nog bijkomende signalisatie plaatsen i.f.v. de veiligheid.



Alle fasen:

Op 24 december 2021 start het kerst-en Nieuwjaarsverlof t.e.m. 09 januari 2022. In deze periode is er geen activiteit. De opstart nadien zal afhangen van de weersomstandigheden.

De aannemer zorgt steeds dat de woningen toegankelijk zijn tijdens de aanleg van de verharding in platines. Tijdens de weekdagen kan men buiten de werkuren (17:00u – 07:00u) de auto parkeren op de rijweg en naar de woningen rijden alsook de volledige zaterdag en zondag. De garages zijn niet toegankelijk voor auto's.

Tijdens aan-en afvoer van materialen met vrachtwagens, moet de aannemer 's morgens, 's middags en 's avonds rekening houden met schoolkinderen t.h.v. het kruispunt Kapellestraat-Dorpsstraat. Extra opletten is de boodschap!!!

De aannemer moeten steeds de afgeleverde signalisatie-machtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van bewoners er steeds voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.

Aartrijkesteenweg:

De werken zijn af.

2

Vooruitgang van de werf

Kapellestraat:

Nutsmaatschappijen:

Momenteel geen werken.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:
Momenteel geen werken.



Kerkhof:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:
Geen werken.

Dorpsstraat:

Nutsmaatschappijen:

Door Fluvius is een deksel voor de middendruk gasleiding geplaatst t.h.v. hsnr.26-30 in de rijweg.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Fase 1 (Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35):

De onderlaag asfalt is aangelegd.



Fase 2 (Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19):

De onderlaag asfalt is aangelegd.



Fase 3 (Hsnr.19 – Kapellestraat):
De onderlaag asfalt is aangelegd.



Aartrijkesteenweg:
Nutsmaatschappijen:
Geen werken.

3

Planning

Kapellestraat:
Nutsmaatschappijen:
Fluvius:
Geen werken.

Aannemer riool-en wegenis:
Aannemer Olivier Construct:
Op 23.12.2021, plaatsen van bijkomende werfsignalisatie i.f.v. de veiligheid.
De voetpadverharding wordt aangelegd na het kerst-en nieuwjaarsverlof i.f.v. de vooruitgang aanleg voetpaden in de Dorpsstraat en i.f.v. de weersomstandigheden.


Kerkhof:
Aannemer riool-en wegenis:
Aannemer Olivier Construct:
Geen werken.

Dorpsstraat:
Nutsmaatschappijen:
Geen werken.

Aannemer riool-en wegenis:
Aannemer Olivier Construct:
Op 23.12.2021, plaatsen van bijkomende werfsignalisatie i.f.v. de veiligheid op alle fasen.

Fase 1 (Aartrijkesteenweg – t.e.m. hsnr.35):
De voet-en parkingverharding wordt aangelegd na het kerst-en nieuwjaarsverlof i.f.v. de weersomstandigheden. De kasseileggers

Olivier
Construct

		<p>zijn momenteel in verlof tot na Nieuwjaar. Vermoedelijke start vanaf 10 januari 2022 mogelijk.</p> <p>Fase 2 (Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19): De voet-en parkingverharding wordt aangelegd na het kerst-en nieuwjaarsverlof i.f.v. de weersomstandigheden. De kasseileggers zijn momenteel in verlof tot na Nieuwjaar en de voetpaden en parkings worden aangelegd na afwerking 1ste fase.</p> <p>Fase 3 (Hsnr.19 – Kapellestraat): De voet-en parkingverharding wordt aangelegd na het kerst-en nieuwjaarsverlof i.f.v. de weersomstandigheden. De kasseileggers zijn momenteel in verlof tot na Nieuwjaar en de voetpaden en parkings worden pas aangelegd na afwerking 1ste en 2de fase.</p> <p>Algemeen: Toplaag asfalt vermoedelijk maart 2022 i.f.v. de weersomstandigheden.</p> <p>Aartrijksesteenweg: Nutsmaatschappijen: Geen werken.</p>		
4 Algemene nota's				
		<ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden. - Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare). - Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag. 		
5 Volgende werfvergadering				
		De volgende vergadering gaat door op een woensdag om 08:30 uur in 2022 na telefonisch overleg.		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 22ste december 2021 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p>				

