

**Opdrachtgever**

**Gemeente Jabbeke**  
Dorpsstraat 3  
8490 Jabbeke

**Ontwerper**

Gistelsteenweg Nr.112  
8490 - VARSENARE (Jabbeke)  
Telefoon : 050/30.00.30  
Telefax : 050/38.96.91  
Email: [info@studiebureau-lobelle.be](mailto:info@studiebureau-lobelle.be)

**Project**

**PROVINCIE WEST VLAANDEREN  
GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE**

WW 1894/1 – **Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke**

Openbare procedure d.d 03 juli 2020

Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen

Aannemer: Olivier Construct

Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021


Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)

## Werfvergadering nr.34 (VERKORT)

**Nr.34** van woensdag 23 maart 2022 te Jabbeke

**DATUM OPMAAK:** 23 maart 2022

	Beschrijving	Actie	
		door	
<b>1</b>	<b>Hinder voor omwonenden</b>		
	<p><b><u>De Kapellestraat:</u></b>            Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer).            De straat is niet toegankelijk met de auto. De rijweg is tijdens de uitharding, afgesloten tot 31 maart 2022. De voetpaden zijn toegankelijk voor iedereen.</p> 		
	<p><b><u>Dorpsstraat tussen Kapellestraat en de Aartrijksesteenweg:</u></b>            Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer).            De Dorpsstraat is toegankelijk met de auto (plaatselijk verkeer) en dit vanaf de Aartrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat (asfalt)</p>		

		<p>aangelegd). Het kruispunt Dorpsstraat-Kapellestraat is voorlopig toegankelijk via rijwegplaten in de Dorpsstraat voor wisselend verkeer via de bestaande parking op kunststof platen (ter bescherming van de bestrating). De voorlopige toegang zal men behouden tot donderdag 31 maart 2022. Hierna volledige openstelling.</p>  <p>De voetpaden in de Dorpsstraat zijn afgewerkt met uitzondering van de uitzettingsvoegen in de voetpaden + de boomroosters. Het kruispunt Zwanestraat- Dorpsstraat blijft voorlopig afgesloten in de Zwanestraat en dit t.g.v. het aanliggend bouwproject.</p> <p>De aannemer moet steeds de afgeleverde signalisatiemachtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden.</p>		
<b>2</b>		<b>Vooruitgang van de werf</b>		
		<p><b>Kapellestraat:</b>  <u>Aannemer riool-en wegenis:</u>  Aannemer Olivier Construct:  Werken uitgevoerd.</p> <p><b>Dorpsstraat:</b>  <u>Aannemer riool-en wegenis:</u>  Aannemer Olivier Construct:  Herstellingswerken uitgevoerd.  Uitzettingsvoegen in de voetpaden op volledige breedte gezaagd.</p>		
<b>3</b>		<b>Planning</b>		
		<p><b>Kapellestraat:</b>  <u>Aannemer riool-en wegenis:</u>  Aannemer Olivier Construct:  Op 31 maart 2021 zal men de Kapellestraat openstellen voor het wegverkeer + overtollige voegvulling verwijderen van de rijweg.</p> <p><b>Dorpsstraat:</b>  <u>Nutsmaatschappijen:</u>  Vermoedelijk een herstellingswerk bij hsnr.50 langs de gevel uitvoeren m.b.t. losgekomen signaalkabel.</p> <p><u>Aannemer riool-en wegenis:</u>  Aannemer Olivier Construct:  Deze week plaatsen zitbank langs de kerkmuur, plaatsen kelderrooster</p>	Olivier Construct Nutsmaatschappij	

bij hsnr.15A, plaatsen fietsbeugels t.h.v. hsnr.39 en overtollige signalisatie verwijderen.

Volgende week zal men de uitzettingsvoegen in de voetpaden en parkings afwerken + voorbereidende werken boomroosters uitvoeren. Posities wegneembare paaltjes nog af te spreken.

Op 31 maart 2021 zal men het kruispunt met de Kapellestraat openstellen voor het wegverkeer + voegvulling aan de kerk verwijderen.

Aannemer in overleg met KBC, toegang herstellen in platines.

Belijning op de rijweg nog uitvoeren, momenteel afwachten.

Halverwege april zal men de boomroosters plaatsen.

#### **Gemeentehuis:**

Op 23.03.2022 gestart met de opbraak van de verharding langs het gemeentehuis. Deze week nog de fundering aanleggen.



#### **4 Algemene nota's**

- Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden.
- Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare).
- Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag.

#### **5 Volgende werfvergadering**

De volgende vergadering gaat door op woensdag 30 maart 2022 om 08:30 uur ter plaatse.

Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 23ste maart 2022  
Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE,  
**Projectleider,**

Marc Latruwe