


<b>Opdrachtgever</b>	
 <p>Gemeente <b>Jabbeke</b> geeft je ruimte</p>	<b>Gemeente Jabbeke</b> Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
<b>Ontwerper</b>	
 <p><b>LOBELLE</b> STUDIEBUREAU</p>	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: <a href="mailto:info@studiebureau-lobelle.be">info@studiebureau-lobelle.be</a>
<b>Project</b>	
<b>PROVINCIE WEST VLAANDEREN</b> <b>GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE</b> <b>WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke</b>	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

<b>Werfvergadering nr.06</b>				
<b>Nr.06</b> van woensdag 23 juni 2021 te Jabbeke <b>DATUM OPMAAK:</b> 23 juni 2021				
Nieuw	Historiek	Beschrijving	Actie	
			door	tegen
<b>Veiligheid</b>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle personen op de werf dienen PBM te dragen.</li> <li>- Putten dienen gesignaleerd te worden door de nutsmaatschappijen. Idem als aannemer Olivier start.</li> <li>- Het voetpad is momenteel afgebakend in de Kapellestraat.</li> <li>- De nutsmaatschappijen moeten alle putten signaleren en op het einde van een dagtaak dempen of afbakenen. Ieder woning moet ook bereikbaar zijn</li> </ul>	Nuts- maat- schappij- en Olivier Construct	
<b>Hinder voor omwonenden</b>				
		De Kapellestraat is afgesloten tussen de Dorpsstraat en de Koffiestraat. Enkel aan de zijde van de woningen, zijn voetgangers toegelaten.		

Vooruitgang van de werf				
6.6.1		<p><b>Kappellestraat:</b>  <b>Nutsmaatschappijen:</b>  <u>De Watergroep:</u>            Alle huisaansluitingen zijn overgenomen.  <u>Fluvius:</u>            /.  <u>Proximus:</u>            Volgens de Watergroep, moet Proximus geen werken meer uitvoeren.  <b>Aannemer riool-en wegenis:</b>  <u>Aannemer Olivier Construct:</u>            Huisaansluiting hsnr.6 is in orde gebracht.            R04 is nog niet geplaatst. Is voor de volgende fase in de Dorpsstraat, na het bouwverlof.            Momenteel aanleggen pad op het kerkhof.</p> 	Nutsmaatschappijen Olivier Construct	
		<p><b>Dorpsstraat:</b>  <b>Nutsmaatschappijen:</b>  <u>De Watergroep:</u>            Alle huisaansluitingen zijn overgenomen langs de pare hsnrs.            Momenteel aanleg leiding in de Aartrijksesteenweg (buiten het project van de riool-en wegeniswerken).  <u>Fluvius:</u>            Alle huisaansluitingen zijn overgenomen langs de pare hsnrs.            Momenteel aanleg leidingen in de Aartrijksesteenweg (buiten het project van de riool-en wegeniswerken).</p> <p><u>Proximus:</u>            Volgens de Watergroep moet Proximus geen werken meer uitvoeren.</p> <p><b>Aannemer riool-en wegenis:</b>  <u>Aannemer Olivier Construct:</u>            Infobord op doek is geplaatst t.h.v. de kerk.            Momenteel geen werken.            Werken starten vanaf het kruispunt Bitterstraat-Dorpsstraat en dit vanaf 16 augustus 2021.</p> <p><u>Verlof nutsmaatschappijen:</u>            Vanaf 19 juli t.e.m. 08 augustus bouwverlof. Terug starten op 09 augustus 2021.</p> <p><u>Verlof aannemer Olivier Construct:</u>            Vanaf 19 juli t.e.m. 15 augustus 2021 bouwverlof. Terug starten op 16 augustus 2021.</p>		

7 Planning				
7.6.1		<p>Kapellestraat:  <u>Nutsmaatschappijen:</u>  <u>De Watergroep:</u>            /.  <u>Fluvius:</u>            Momenteel geen werken in de Kapellestraat.  <u>Proximus:</u>            Volgens de Watergroep geen werken.  <u>Aannemer riool-en wegenis:</u>  <u>Aannemer Olivier Construct:</u>            Nu vrijdag leveren PP-buizen voor de aanleg DWA-riolering.            Op maandag 28 juni 2021, zal men starten met het opzoeken van de bestaande huisaansluitingen en starten met de aanleg van de DWA-riolering.            Afwerken uitstroom riolering in de Jabbekebeek, na levering terugslagklep.            Eind volgende week zal men het pad op het kerkhof afwerken.</p> <p><u>Dorpsstraat:</u>  <u>Nutsmaatschappijen:</u>  <u>De Watergroep:</u>            In de week van 28 juni 2021 zal men starten met de overkoppelingen langs de oneven hsnrs.            Na de werken in de Aatrijksesteenweg, zal men de oude leiding langs de even hsnrs. buiten dienst stellen. Idem voor de</p>	Nutsmaatschappijen Watergroep Jabbeke Olivier Construct	
		<p>Kapellestraat.            Alles af tegen 16 augustus 2021 i.f.v. weerverlet of onvoorziene omstandigheden.            Noot: Wanneer men start met het vernieuwen van de huisaansluitingen moet de Watergroep starten vanaf de <u>Aatrijksesteenweg</u> richting Kapellestraat.</p> <hr/> <p><u>Fluvius:</u>            Alles af tegen 16 augustus 2021 i.f.v. weerverlet of onvoorziene omstandigheden en dit met uitzondering van de OV-palen.            De nieuwe OV-palen worden geleverd in de week van 16 augustus 2021 en zullen vermoedelijk in dezelfde week worden geplaatst.</p> <p><u>Proximus:</u>            Volgens de Watergroep moet Proximus geen werken meer uitvoeren.</p> <p><u>Aannemer riool-en wegenis:</u>  <u>Aannemer Olivier Construct:</u>            De aannemer zal op 16 augustus 2021 starten (na het bouwverlof) vanaf het kruispunt Dorpsstraat-Aatrijksesteenweg-Bitterstraat en dit met de riolering.</p>		
<b>Volgende werfvergadering</b>				
		<p>De volgende vergadering gaat door op woensdag 30 juni 2021 om 08:30 uur ter plaatse.</p> <p><b>Gezien de op heden van kracht zijnde beperkingen inzake covid gaat de vergadering buiten door en is er mondkemperplicht.</b></p>		