


Opdrachtgever	
 <p>Gemeente Jabbeke geeft je ruimte</p>	Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
Ontwerper	
 <p>LOBELLE STUDIEBUREAU</p>	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be
Project	
PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

Werfvergadering nr.10 (VERKORT)

Nr.10 van woensdag 25 augustus 2021 te Jabbeke
DATUM OPMAAK: 25 augustus 2021

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden		
	<p>De Kapellestraat: Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). Is afgesloten tussen de Dorpsstraat en de Koffiestraat voor het algemeen wegverkeer. De werfsignalisatie blijft behouden. De bewoners kunnen parkeren langs de kant van de rijweg, rekening houdend dat er een vrije doorgang is voor de hulpdiensten. Alle woningen zijn bereikbaar. De voetpadzone langs de woningen is voor ieder bewoner toegankelijk.</p>  <p>Het rijcomfort van de volledige rijweg zal men voor 01 september 2021 verbeteren voor de voetgangers en fietsers. Het kerkhofpad is toegankelijk met uitzondering van een riool-</p>	Olivier Construct Nutsmaatschappijen	

deksel die men i.f.v. de leveringstermijn, vermoedelijk volgende week zal plaatsen. De put is voorlopig afgedekt.

Dorpsstraat en Aartrijksesteenweg:

Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer).

De Dorpsstraat is afgesloten vanaf de Aartrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat.



Er zullen momenteel drie fasen zijn in de Dorpsstraat, waarbij ieder fase de opbraak rijweg, aanleg riolering en huisaansluitingen + aanleg rijwegfundering zal omvatten.

Fase 1: Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35.

Fase 2: Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19.

Fase 3: Hsnr.19 – Kapellestraat.

Momenteel is de rijweg in de 1ste fase tussen de Aartrijksesteenweg en hsnr.35 opgebroken. In deze zone zal men tot en met de 3de week van september 2021 de woning niet kunnen bereiken met de auto, gezien de uitvoering van de rioleringswerken (hoofdriolering en huisaansluitingen). Ieder woning is tijdens de werken voor voetgangers toegankelijk. Bouwputten in de voetpadzone zullen door de aannemer na ieder dagtaak gedempt en effen zijn.

Na de 3de week van september 2021 (na aanleg rijwegfundering), zal men de woning met de auto kunnen bereiken en zal de aannemer de volgende fase aanvatten.

Voor de aanleg van de verhardingen zal men later communiceren i.f.v. de vooruitgang der werken en weersverwachtingen.

Fase 2 en 3 is momenteel toegankelijk voor auto's en fietsers en de bewoners kunnen er momenteel parkeren voor hun woning. Men mag evenwel de rijweg niet belemmeren voor aan-en afvoer van materialen + hulpdiensten.

De aannemer moet na ieder dagtaak en wanneer het vereist is, de rijweg borstelen (moddervrij).


De aannemer moeten steeds de afgeleverde signalisatie-machtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van bewoners er steeds kunnen voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.

Aartrijksesteenweg:

Werkzaamheden nutsmaatschappijen.

De voetpad-en parkingzone is terug aangelegd, maar moet men nog opvoegen met gemodificeerde mortel.

De nutsmaatschappijen moeten steeds de afgeleverde signalisatie-machtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van

		bewoners er steeds kunnen voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.		
2	Vooruitgang van de werf			
		<p>Kappellestraat: Nutsmaatschappijen: De Watergroep: Geen werken uitgevoerd. Alles af. Fluvius: Geen werken uitgevoerd. Proximus: Geen werken in uitvoering.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Geen werken meer uitgevoerd.</p> <p>Kerkhof: Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Geen werken uitgevoerd.</p> <p>Dorpsstraat: Nutsmaatschappijen: De Watergroep: Geen werken uitgevoerd. Alles af.</p> <p>Fluvius: Geen werken uitgevoerd.</p> <p>Proximus: Geen werken uitgevoerd. Alles af.</p> <p>Aartrijksesteenweg: Nutsmaatschappijen: Voetpad-en parkingzone terug aangelegd.</p>  <p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: De rijwegverharding en fundering zijn opgebroken tussen de Aartrijksesteenweg en hsnr.35/60. De rioleringsbuizen en inspectieputten zijn geleverd voor de 1ste fase. De aansluiting van de nieuwe DWA-riolering is uitgevoerd tussen</p>		

S01 en D01 op het kruispunt Aatrijksesteenweg en de Dorpsstraat.



3

Planning

Kapellestraat:

Nutsmaatschappijen:

De Watergroep:

Geen werkzaamheden.

Fluvius:

Naziën om bestaande OV t.h.v. hsnr.4-6 te vervangen door een gevelarmatuur. Overleg met de gemeente Jabbeke is vereist.

Proximus:

Geen werkzaamheden.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Tegen 01 september 2021 zal men het rijcomfort van de volledige rijweg verbeteren voor de voetgangers en fietsers.

Kerkhof:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

In de loop van volgende week zal men een riooldeksel plaatsen in het pad + terugslagklep plaatsen op de riooluitstroom in de Jabbekebeek (incl. talud herstellen in breuksteen).

Dorpsstraat:

Nutsmaatschappijen:

De Watergroep:

Geen activiteiten. De werken zijn af.


Fluvius:

Deze week donderdag en vrijdag worden de OV-palen en armaturen geleverd bij de aannemer van Fluvius. In overleg met aannemer Olivier-Construct, zal men starten met het vervangen van de oude OV op de fasen waar de rijweg niet is opgebroken.

Proximus:

Geen activiteiten. De werken zijn af.

Nutsmaatschappijen
Olivier
Construct

		<p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Aanleggen van de DWA-en RWA-riolering. Namelijk D01-D02-D03 en van R07-R08 naar R09.</p> <p>Aartrijksesteenweg: Nutsmaatschappijen: Vermoedelijk deze week opvoegen van de herstelde verhardingen en opruimen werf.</p>		
4 Algemene nota's				
		<ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden. - Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare). - Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag. 		
5 Volgende werfvergadering				
		<p>De volgende vergadering gaat door op woensdag 01 september 2021 om 08:30 uur ter plaatse.</p> <p>Gezien de op heden van kracht zijnde beperkingen inzake covid gaat de vergadering buiten door en is er mondkemperplicht.</p>		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 25ste augustus 2021 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p>				