

Opdrachtgever	
 <p>Gemeente Jabbeke geeft je ruimte</p>	Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
Ontwerper	
 <p>LOBELLE STUDIEBUREAU</p>	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be
Project	
PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

Werfvergadering nr.26 (VERKORT)

Nr.26 van woensdag 26 januari 2022 te Jabbeke
DATUM OPMAAK: 26 januari 2022

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden		
	<p><u>De Kapellestraat:</u> Werzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De straat is toegankelijk met de auto voor de bewoners van de straat. De werfsignalisatie blijft behouden en te volgen. Alle woningen zijn bereikbaar. De voetpadzone langs de woningen is voor ieder bewoner toegankelijk, maar men moet opletten voor huisaansluitingsputjes en straatpotten van de nutsmaatschappijen.</p> <p><u>Dorpsstraat en Aartrijksesteenweg:</u> Werzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De Dorpsstraat is toegankelijk met de auto (plaatselijk verkeer) en dit vanaf de Aartrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat. De werfsignalisatie blijft behouden en te volgen. Alle woningen zijn bereikbaar. De voetpadzone langs de woningen is voor ieder bewoner toegankelijk, maar men moet in bepaalde zones opletten voor huisaansluitingsputjes en straatpotten van de nutsmaatschappijen. Pas aangelegde bestrating zonder dat de voegen zijn afgewerkt liggen niet vast en te vermijden om op te stappen. Steeds op de platen wandelen naar woningen.</p> <p>De drie fasen zijn nu samen in één fase vervat en alles in de Dorpsstraat wordt afgewerkt van bestrating tot meubilair en verkeersborden. Eerst wordt overal zo vlug mogelijk de voetpad-en parkingverharding aangelegd. Alle fasen: .</p>	Olivier	


	<p>De aannemer zorgt steeds dat de woningen toegankelijk zijn tijdens de aanleg van de verharding in platines. Voetpaden waarvan de voegen nog niet zijn afgewerkt, moet de aannemer t.h.v. de voordeur en garages van woningen steeds platen leggen. Tijdens de wekdagen kan men buiten de werkuren (17:00u – 07:00u) de auto parkeren op de rijweg en naar de woningen rijden alsook de volledige zaterdag en zondag. De garages zijn niet toegankelijk voor auto's, waarbij het voetpad nog niet is aangelegd.</p> <p>Tijdens aan-en afvoer van materialen met vrachtwagens, moet de aannemer 's morgens, 's middags en 's avonds rekening houden met schoolkinderen t.h.v. het kruispunt Kapellestraat-Dorpsstraat. Extra opletten is de boodschap!!!</p> <p>Op het kruispunt Kapellestraat-Dorpsstraat, moet de aannemer dringend een put draagkrachtig afdekken.</p>  <p>De aannemer moeten steeds de afgeleverde signalisatiemachtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van bewoners er steeds voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.</p> <p>Aarrijksesteenweg: De werken zijn af.</p>		
--	---	--	--

2 Vooruitgang van de werf			
----------------------------------	--	--	--

	<p>Kapellestraat: Nutsmaatschappijen: Momenteel geen werken.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Momenteel geen werken.</p> <p>Kerkhof: Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Geen werken.</p> <p>Dorpsstraat: Nutsmaatschappijen: Geen werken.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Alle fasen zijn nu samen:</p>		
--	--	--	--

Fase 1 (Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35):
 Fase 2 (Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19):
 Fase 3 (Hsnr.19 – Kapellestraat):

Momenteel aanleg voetpaden. Nu aangelegd tot en met de KBC en aan de ander zijde tot aan hsnr.44.



Aartrijksesteenweg:
Nutsmaatschappijen:
 Geen werken.


3

Planning

Kapellestraat:
Nutsmaatschappijen:
 Fluvius:
 Geen werken.

Aannemer riool-en wegenis:
 Aannemer Olivier Construct:
 Vermoedelijk eind volgende week of in de week van 07 februari

Olivier
 Construct

		<p>2022, de voetpaden in de Kapellestraat aanleggen. Half februari 2022 zal men de rijweg aanleggen. Hierna een maand afsluiten voor het autoverkeer (uithardingsperiode).</p> <p>Kerkhof: <u>Aannemer riool-en wegenis:</u> Aannemer Olivier Construct: Geen werken.</p> <p>Dorpsstraat: <u>Nutsmaatschappijen:</u> Geen werken.</p> <p><u>Aannemer riool-en wegenis:</u> Aannemer Olivier Construct: Alle fasen zijn nu samen: Fase 1 (Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35): Fase 2 (Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19): Fase 3 (Hsnr.19 – Kapellestraat): De voet-en parkingverharding worden verder aangelegd tot aan de Kapellestraat. Termijn 2 weken.</p> <p>Algemeen: Toplaag asfalt vermoedelijk maart 2022 i.f.v. de weers-omstandigheden.</p> <p>Aartrijksesteenweg: <u>Nutsmaatschappijen:</u> Geen werken.</p>		
4 Algemene nota's				
		<ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studie bureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studie bureau zo snel mogelijk verwittigd te worden. - Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studie bureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare). - Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag. 		
5 Volgende werfvergadering				
		De volgende vergadering gaat door op woensdag 02 februari 2022 om 08:30 uur ter plaatse.		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 26ste januari 2022 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studie bureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p>				