

Opdrachtgever	
 <p>Gemeente Jabbeke geeft je ruimte</p>	<p>Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke</p>
Ontwerper	
 <p>LOBELLE STUDIEBUREAU</p>	<p>Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be</p>
Project	
<p>PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke</p>	
<p>Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)</p>	<p>Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021</p>

Werfvergadering nr.38 (VERKORT)

Nr.38 van woensdag 27 april 2022 te Jabbeke
DATUM OPMAAK: 27 april 2022

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden		
	<p><u>De Kapellestraat:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). Geen belemmeringen. De werken zijn af.</p> <p><u>Dorpsstraat tussen Kapellestraat en de Aartrijksesteenweg:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De voetpaden in de Dorpsstraat zijn afgewerkt met uitzondering van de uitzettingsvoegen in de voetpaden + de verharding rond de boomroosters.</p> <p>Het kruispunt Zwanestraat- Dorpsstraat blijft voorlopig afgesloten in de Zwanestraat en dit t.g.v. het aanliggend bouwproject.</p> <p><u>Dorpsstraat tussen de Kapellestraat en de Stationsstraat:</u> Het voetpad langs het gemeentehuis is momenteel een werf en niet toegankelijk voor de voetgangers. Men moet zich op het voetpad aan de overzijde begeven en gebruik maken van de voetgangersoversteek.</p> <p>Momenteel onderhoudswerken bestaand wegdek in mozaïekkeien (wegwerken verzakkingen). Aanpassen verkeerssnelheid is gewenst i.f.v. aanwezige obstakels en tegenliggend wegverkeer + fietsers. T.h.v de Caverstraat is de gladde boordsteen aan de rand met de rijweg Dorpsstraat weggenomen en wordt alles afgewerkt met mozaïekkeien.</p>		



Tot halverwege volgende week (04 mei 2022) zal men tijdelijk op platen moeten rijden. Vandaag tijdelijk tussen twee bomen toegankelijkheid voor auto's.



Vorbereidende werken uitgevoerd t.h.v. de elek. kabine en de Jabbekebeek in het voetpad voor het toekomstig kunstwerk. Deze plaats is werfzone en afgezet. Voetgangers moeten aan de overzijde wandelen.



De aannemer moet steeds de afgeleverde signalisatiemachtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden.

2

Vooruitgang van de werf

Kappellestraat:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:
Werken uitgevoerd.

Dorpsstraat tussen Kappellestraat en de Aarrijksesteenweg:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:
Momenteel voldoen aan de opmerkingen.

Dorpsstraat tussen Kappellestraat en de Stationsstraat:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:
Momenteel bezig met de onderhoudswerken in de rijweg + de aansluiting met de Caverstraat;



Momenteel voorbereidende werken voor sokkel kunstwerk t.h.v. de elektriciteitskabine.



Gemeentehuis:

Momenteel afwachten i.f.v. werken elektriciens m.b.t. verlichting + aannemer gebouw voor afwerken afvoeren.

3

Planning

Kapellestraat:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:
Geen werken.

Dorpsstraat tussen Kapellestraat en de Aartrijksesteenweg:

Nutsmaatschappijen:

Vermoedelijk een herstellingswerk bij hsnr.50 langs de gevel uitvoeren m.b.t. losgekomen signaalkabel.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Deze week platines rond de boomroosters plaatsen.
Verder afwerken van de opmerkingen.
Later nog afwerken van de uitzettingsvoegen in de voetpaden en parkings afwerken.
Belijning op de rijweg nog uitvoeren, momenteel afwachten.


Dorpsstraat tussen Kapellestraat en Stationsstraat:

Verder de verzakte mozaïekkeien in de rijweg opbreken en effen plaatsen (onderhoudswerken) + aanpassing t.h.v. de Caverstraat.
Omtrent het toekomstig kunstwerk t.h.v. de elek. kabine:
Op 28 april 2022: Leveren bekisting.
Op 29 april 2022: Plaatsen bekisting, wapening en hijshulzen.
Op 30 april 2022: Gedeeltelijk afwerken bestrating rond toekomstige sokkel.
Op 02 mei 2022: Gieten beton sokkel.
Op 04 mei 2022: Plaatsen beeld.
Hierna afwerken platines rond sokkel.

Gemeentehuis:

Op 02 mei 2022 zal men de grondarmaturen verlichting leveren.
Op 03 mei 2022 zal men de grondarmaturen plaatsen.

Olivier
Construct
Nuts-
maatschappij

		Op 04 mei 2022 kan de aannemer de bestrating afwerken. Plaatsen verkeerpaal + bord.		
4	Algemene nota's			
		<ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. - Opmerkingen aangaande dit verslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle. 		
5	Volgende vergadering			
		De volgende vergadering gaat door op woensdag 04 mei 2022 om 08:30 uur ter plaatse.		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 27^{ste} april 2022 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p>				