

<b>Opdrachtgever</b>	
 <p>Gemeente <b>Jabbeke</b> geeft je ruimte</p>	<b>Gemeente Jabbeke</b> Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
<b>Ontwerper</b>	
 <p><b>LOBELLE</b> STUDIEBUREAU</p>	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: <a href="mailto:info@studiebureau-lobelle.be">info@studiebureau-lobelle.be</a>
<b>Project</b>	
<b>PROVINCIE WEST VLAANDEREN</b> <b>GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE</b> WW 1894/1 – <b>Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke</b>	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

**Werfvergadering nr.18 (VERKORT)**

**Nr.18** van woensdag 27 oktober 2021 te Jabbeke  
**DATUM OPMAAK:** 27 oktober 2021

	Beschrijving	Actie	
		door	
<b>1</b>	<b>Hinder voor omwonenden</b>		
	<p><b><u>De Kapellestraat:</u></b>  Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer).  Is afgesloten tussen de Dorpsstraat en de Koffiestraat voor het algemeen wegverkeer. De werfsignalisatie blijft behouden. De bewoners kunnen parkeren langs de kant van de rijweg, rekening houdend dat er een vrije doorgang is voor de hulpdiensten.  Alle woningen zijn bereikbaar.  De voetpadzone langs de woningen is voor ieder bewoner toegankelijk.</p> <p><b><u>Dorpsstraat en Aatrijksesteenweg:</u></b>  Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer).   De Dorpsstraat is afgesloten vanaf de Aatrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat.   Er zijn momenteel drie fasen in de Dorpsstraat die momenteel in elkaar overlopen, waarbij er nu rioleringswerken en wegeniswerken in uitvoering zijn.   Fase 1: Aatrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35. In uitvoering.  Fase 2: Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19. In uitvoering.  Fase 3: Hsnr.19 – Kapellestraat. In uitvoering.   Momenteel is er in de 1ste fase tussen de Aatrijksesteenweg en</p>	Olivier	

		<p>hsnr.35 een steenslagfundering aangelegd in de rijweg en zijn langs beide zijden de schraal beton in de voetpad-en parkingzone aangelegd met uitzondering van de oprit bakker (ligt momenteel in steenslag). De kantstroken en de schraal beton zorgen nu voor een duidelijke afboording van het voetpad en de toegankelijkheidszone voor de bewoners en is dus effen en stabiel. Tijdens de weekdagen kan men buiten de werkuren (17:00u – 07:00u) de auto parkeren op de rijweg en naar de woningen rijden alsook de volledige zaterdag en zondag. De garages zijn niet toegankelijk voor auto's.</p> <p>Momenteel op de 2de fase, is de onderfundering van de rijweg aangelegd tot voor de Zwanestraat. Langs de pare hsnrs. zijn de kantstroken en de kolken volledig geplaatst. De schraal beton voor de voetpad-en parkingzone is aangelegd t.e.m. hsnr.52. Langs de onpare hsnrs. zijn de straatkolken en de kantstroken t.e.m. hsnr.35 geplaatst.</p> <p>Zoals bij fase 1 zullen de kantstroken en de schraal beton zorgen voor een duidelijke afboording van het voetpad en de toegankelijkheidszone voor de bewoners en is dus effen en stabiel. Tijdens de weekdagen kan men buiten de werkuren (17:00u – 07:00u) de auto parkeren op de rijweg en naar de woningen rijden alsook de volledige zaterdag en zondag. De garages zijn niet toegankelijk voor auto's. Op de plaatsen waar er geen kantstroken of schraal beton is aangelegd zullen de woningen toegankelijk zijn.</p> <p>Op de 3de fase is men momenteel de huisaansluitingen aan het uitvoeren. De aannemer zal tijdens deze werken zorgen dat de woningen toegankelijk zijn met steenslag en "brugjes". Tegen vrijdagavond 29.10.2021 zal deze fase volledig toegankelijk zijn en zal er in het midden van de rijweg een voorlopige steenslag worden aangelegd.</p> <p>Tijdens aan-en afvoer van materialen met vrachtwagens, moet de aannemer 's morgens, 's middags en 's avonds rekening houden met schoolkinderen t.h.v. het kruispunt Kapellestraat-Dorpsstraat. Extra opletten is de boodschap!!!</p> <p>De aannemer moeten steeds de afgeleverde signalisatie-machtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van bewoners er steeds voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.</p> <p><b><u>Aartrijksesteenweg:</u></b> De werken zijn af.</p>		
<b>2 Vooruitgang van de werf</b>				
		<p><b><u>Kapellestraat:</u></b> <b><u>Nutsmaatschappijen:</u></b> Momenteel geen werken.</p> <p><b><u>Aannemer riool-en wegenis:</u></b> <b><u>Aannemer Olivier Construct:</u></b> Momenteel geen werken.</p> <p><b><u>Kerkhof:</u></b> <b><u>Aannemer riool-en wegenis:</u></b></p>		

Aannemer Olivier Construct:  
Geen werken.

**Dorpsstraat:**

**Nutsmaatschappijen:**

Geen werken.

**Aannemer riool-en wegenis:**

Aannemer Olivier Construct:

Fase 1 (Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35):

De kantstrook-greppel + kolken zijn volledig aangelegd-geplaatst en de schraal betonfundering in de parking-voetpadzone is ook aangelegd met uitzondering oprit van de bakker.



Fase 2 (Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19):

Langs de pare hsnrs. zijn de kantstroken en de kolken volledig geplaatst. De schraal beton voor de voetpad-en parkingzone is aangelegd t.e.m. hsnr.52. Langs de onpare hsnrs. zijn de straatkolken en de kantstroken t.e.m. hsnr.35 geplaatst.



Fase 3 (Hsnr.19 – Kapellestraat):

Hoofdriolering RWA en DWA zijn aangelegd.




**Aartrijksesteenweg:**

**Nutsmaatschappijen:**

Geen werken, alles af.

	<p><b>Kappellestraat:</b>  <b>Nutsmaatschappijen:</b>  Fluvius:  Deze week zal Fluvius t.h.v. hsnr.4-6, een gevelarmatuur voorzien als OV.</p> <p><b>Aannemer riool-en wegenis:</b>  Aannemer Olivier Construct:  Bestelling materialen om de bestratingswerken te kunnen uitvoeren. Vermoedelijke levering 3de week november 2021.</p> <p><b>Kerkhof:</b>  <b>Aannemer riool-en wegenis:</b>  Aannemer Olivier Construct:  Geen werken.</p> <p><b>Dorpsstraat:</b>  <b>Nutsmaatschappijen:</b>  Fluvius:  Geen werken.</p> <p><b>Aannemer riool-en wegenis:</b>  Aannemer Olivier Construct:  Fase 1 (Aartrijksesteenweg – t.e.m. hsnr.35):  Waar nodig effenen i.f.v. toegankelijkheid en materialen centraliseren.  Aan het kruispunt Dorpsstraat-Bitterstraat de signalisatie mooi plaatsen en oneffenheden wegwerken.</p> <p>Fase 2 (Hsnr.35 – t.e.m. hsnr.19):  Deze week langs de even hsnrs. de voetpad-en parkingfundering aanleggen t.e.m. hsnr.46. Langs de oneven hsnrs. de voetpad-en parkingfundering aanleggen t.e.m. hsnr.27.</p> <p>Fase 3 (Hsnr.19 – Kappellestraat):  Deze week de huisaansluitingen afwerken en zorgen voor effen en draagkrachtige toegangen naar de woningen + steenslag in de rijweg.  De modder op de rijweg verwijderen en de materialen centraliseren + de container-keet verplaatsen naar hsnr.34 in de Dorpsstraat. De woning moet toegankelijk zijn.</p> <p><b>Aartrijksesteenweg:</b>  <b>Nutsmaatschappijen:</b>  Aanpassingswerk aan de parking t.h.v. hsnr.1A. De coördinator is de Watergroep.</p>	Fluvius De Watergroep Olivier Construct	
4	<b>Algemene nota's</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden.</li> <li>- Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare).</li> <li>- Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en</li> </ul>		

		waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag.		
<b>5</b>	<b>Volgende werfvergadering</b>			
		De volgende vergadering gaat door op woensdag 10 november 2021 om 08:30 uur ter plaatse.		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de <u>27ste</u> oktober 2021 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE, <b>Projectleider,</b></p>  <p>Marc Latruwe</p>				