



Opdrachtgever	
 <p>Gemeente Jabbeke geeft je ruimte</p>	Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
Ontwerper	
 <p>LOBELLE STUDIEBUREAU</p>	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be
Project	
PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Annemer: Olivier Construct Annemingssom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

<h2>Werfvergadering nr.07 (VERKORT)</h2> <p>Nr.07 van woensdag 30 juni 2021 te Jabbeke DATUM OPMAAK: 30 juni 2021</p>
--

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden		
	<p><u>De Kapellestraat:</u> Werkzaamheden Olivier Construct. is afgesloten tussen de Dorpsstraat en de Koffiestraat voor het wegverkeer. Momenteel moeten voetgangers die van de Dorpsstraat naar de school willen gaan en omgekeerd, gebruik maken van het kerkhofpad gezien annemer Olivier Construct momenteel de huis-en straatkolkaansluitingen op de riolering aan het uitvoeren is. Kwestie van de veiligheid te garanderen voor de voetgangers en schoolkinderen. Enkel de bewoners kunnen hun woning te voet bereiken. Annemer Olivier Construct, moet na ieder dagtaak de putten draagkrachtig aanvullen en indien niet mogelijk deze volledig afschermen en signaleren. Hierbij moet men de toegang aan de woningen blijven garanderen.</p> <p><u>Dorpsstraat en Aatrijksesteenweg:</u> Werkzaamheden nutsmaatschappijen. Na ieder dagtaak moeten de nutsmaatschappijen zorgen dat de woningen bereikbaar zijn. Na ieder dagtaak en wanneer het vereist is, moeten de nutsmaatschappijen de rijweg borstelen (moddervrij). Putten of sleuven die men na ieder dagtaak niet draagkrachtig kan afdekken moet men afbakenen en signaleren volgens de geldende wetgeving. De nutsmaatschappijen moeten steeds de afgeleverde signalisatie-</p>	Olivier Construct Nutsmaatschappijen	

		<p>machtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van bewoners er steeds kunnen voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.</p>		
<p>2 Vooruitgang van de werf</p>				
		<p>Kappellestraat: Nutsmaatschappijen: <u>De Watergroep:</u> Geen werken meer uitgevoerd. <u>Fluvius:</u> Geen werken meer uitgevoerd. <u>Proximus:</u> Volgens de Watergroep, moet Proximus geen werken meer uitvoeren. Aannemer riool-en wegenis: <u>Aannemer Olivier Construct:</u> De DWA-riolering is aangelegd en tijdelijk aangesloten op de bestaande riolering. Momenteel bezig met het vernieuwen van de huisaansluitingen (riolering) d.m.v. een RWA-en DWA-putje en voorzien van nieuwe straatkolkaansluitingen.</p>  <p>Dorpsstraat: Nutsmaatschappijen: <u>De Watergroep:</u> Alle hoofleidingen aangelegd. Momenteel voorlopig herstel van de opbraak in de Dorpsstraat en de Aatrijksesteenweg. Proef op de waterkwaliteit uitgevoerd m.b.t. aangelegde waterleiding zijde oneven hsnrs. in de Dorpsstraat. <u>Fluvius:</u> Alle hoofleidingen aangelegd. Alle aansluitingen naar de woningen zijn uitgevoerd. <u>Proximus:</u> Volgens de Watergroep moet Proximus geen werken meer uitvoeren.</p>	<p>Nutsmaatschappijen Olivier Construct</p>	

		<p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Infobord op doek is herplaats t.h.v. de kerk om de doorgang voor de voetgangers te verbeteren. Plastiekfolie op het voetpad t.h.v. de kerk is weggenomen.</p>		
3	Planning			
		<p>Kappellestraat: Nutsmaatschappijen: De Watergroep: I.f.v. het proefresultaat van de waterkwaliteit op de aangelegde waterleiding in de Dorpsstraat zal men voor of na het bouwverlof, koppelen t.h.v. de Koffiestraat. Fluvius: Nazien bestaande OV t.h.v. hsnr.4-6, om deze te vervangen door een gevelarmatuur. Proximus: Volgens de Watergroep geen werken. Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Uitvoeren huisaansluitingen op de riolering incl. straatkolk-aansluitingen. Termijn: 3 werkdagen. Volgende week uitvoeren grondverzet rijwexeg + aanleg geotextiel en rijwegfundering. Volgende week zorgen voor toegankelijkheid garages d.m.v. steenslag. Volgende week voorzien van een voetpadzone langs de woningen (verbinding Dorpsstraat met de Koffiestraat) van ongeveer 1,20m breed in baksteenpuin. Afwerken uitstroom riolering in de Jabbekebeek, na levering terugslagklep. Eind volgende week zal men het pad op het kerkhof afwerken.</p> <p>Dorpsstraat: Nutsmaatschappijen: De Watergroep: Nu donderdag, langs de even hsnrs. de oude waterleiding buiten dienst stellen. I.f.v. het resultaat van het drinkwater in de aangelegde waterleiding, zal men volgende week starten met het overkoppelen van de huisaansluitingen langs de oneven hsnrs. + ook de woningen in de Aartrijksteenweg. Duur = 2 weken. Alles af tegen 16 augustus 2021 i.f.v. weerverlet of onvoorziene omstandigheden. Noot: Wanneer men start met het vernieuwen van de huisaansluitingen moet de Watergroep starten vanaf de Aartrijksteenweg richting Kappellestraat.</p> <p>Fluvius: Momenteel gestart met het overkoppelen van de distributie-TV. Duur = 1 maand. In de week van 16 augustus 2021 plaatsen van de OV-palen, aansluiten en in werking stellen. Duur = 1 week.</p> <p>Proximus:</p>	Nutsmaatschappijen Olivier Construct	

		<p>Volgens de Watergroep moet Proximus geen werken meer uitvoeren.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: <u>Aannemer Olivier Construct:</u> De aannemer zal op 16 augustus 2021 starten (na het bouwverlof) vanaf het kruispunt Dorpsstraat-Aartrijksesteenweg-Bitterstraat en dit met de riolering.</p> <p><u>Verlof nutsmaatschappijen:</u> Vanaf 19 juli t.e.m. 08 augustus bouwverlof. Terug starten op 09 augustus 2021.</p> <p><u>Verlof aannemer Olivier Construct:</u> Vanaf 19 juli t.e.m. 15 augustus 2021 bouwverlof. Terug starten op 16 augustus 2021.</p>		
4 Algemene nota's				
		<ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden. - Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare). - Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag. 		
5 Volgende werfvergadering				
		<p>De volgende vergadering gaat door op woensdag 07 juli 2021 om 08:30 uur ter plaatse.</p> <p>Gezien de op heden van kracht zijnde beperkingen inzake covid gaat de vergadering buiten door en is er mondkemperplicht.</p>		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 30ste juni 2021 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p>				