


<b>Opdrachtgever</b>	
 <p>Gemeente <b>Jabbeke</b> geeft je ruimte</p>	<b>Gemeente Jabbeke</b> Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
<b>Ontwerper</b>	
 <p><b>LOBELLE</b> STUDIEBUREAU</p>	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: <a href="mailto:info@studiebureau-lobelle.be">info@studiebureau-lobelle.be</a>
<b>Project</b>	
<b>PROVINCIE WEST VLAANDEREN</b> <b>GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE</b> WW 1894/1 – <b>Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke</b>	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingssom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

<h2>Werfvergadering nr.08 (VERKORT)</h2> <p><b>Nr.08</b> van woensdag 07 juli 2021 te Jabbeke  <b>DATUM OPMAAK:</b> 07 juli 2021</p>
--

	Beschrijving	Actie	
		door	
<b>1</b>	<b>Hinder voor omwonenden</b>		
	<p><b><u>De Kapellestraat:</u></b>  Werkzaamheden Olivier Construct.  Is afgesloten tussen de Dorpsstraat en de Koffiestraat voor het algemeen wegverkeer. De werfsignalisatie blijft behouden tijdens het bouwverlof. Enkel de bewoners kunnen met hun wagen tot hun woning op de steenslagfundering. De bewoners zullen ook kunnen parkeren langs de kant van de rijweg, rekening houdend dat er een vrije doorgang is voor de hulpdiensten.  Alle woningen zijn bereikbaar.  De rijweg is momenteel aangelegd in steenslag en langs de woningen is er een voetpadzone in steenslag aangelegd. De voetpadzone langs de woningen is voor iedereen toegankelijk.  Momenteel is het kerkhofpad afgesloten voor de voetgangers. Eind deze week worden de paden afgewerkt en zal men de voegen afwerken.</p>  <p><b><u>Dorpsstraat en Aartrijksesteenweg:</u></b></p>	Olivier Construct	Nutsmaatschappijen

	<p>Werkzaamheden nutsmaatschappijen.</p> <p>Na ieder dagtaak moeten de nutsmaatschappijen zorgen dat de woningen bereikbaar zijn.</p> <p>Na ieder dagtaak en wanneer het vereist is, moeten de nutsmaatschappijen de rijweg borstelen (moddervrij).</p> <p>Putten of sleuven die men na ieder dagtaak niet draagkrachtig kan afdekken moet men afbakenen en signaleren volgens de geldende wetgeving.</p> <p>Op vrijdag 16 juli 2021 is het laatste werkdag van de nutsmaatschappijen en zullen zij zorgen dat alles afgewerkt is naar toegankelijkheden en opruimen van hun werf incl. opkuis aarde, modder, ....</p> <p>De nutsmaatschappijen moeten steeds de afgeleverde signalisatie-machtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van bewoners er steeds kunnen voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.</p> <p>Werkzaamheden Olivier Construct.</p> <p>Momenteel geen activiteit.</p> <p>Vandaag zal men de borden voor parkeerverbod plaatsen vanaf de Aatrijksesteenweg en dit over 130m. De borden worden voorlopig afgedekt tot 16 augustus 2021.</p> <p>Opbraak-en rioleringswerken zullen starten op 16 augustus 2021, vanaf het kruispunt Dorpsstraat en de Aatrijksesteenweg.</p> <p>De aannemer zal tijdens de werken de toegankelijkheid t.h.v. de woningen moeten verzekeren.</p>		
<b>2 Vooruitgang van de werf</b>			
	<p><b>Kapellestraat:</b></p> <p><b>Nutsmaatschappijen:</b></p> <p><u>De Watergroep:</u> Geen werken meer uitgevoerd.</p> <p><u>Fluvius:</u> Geen werken meer uitgevoerd.</p> <p><u>Proximus:</u> Volgens de Watergroep, moet Proximus geen werken meer uitvoeren.</p> <p><b>Aannemer riool-en wegenis:</b></p> <p><u>Aannemer Olivier Construct:</u> De huisaansluitingen zijn uitgevoerd. De straatkolkaansluitingen zijn uitgevoerd. De eerste laag steenslagfundering in de rijweg is aangelegd. Tijdelijke voetpadzone langs de woningen aangelegd.</p>		
			



**Dorpsstraat:**

**Nutsmaatschappijen:**

**De Watergroep:**

De proef op de waterkwaliteit van de aangelegde waterleiding langs de oneven hsnrs. was in orde.

Momenteel uitvoeren huisaansluitingen langs de oneven hsnrs.

**Fluvius:**

Momenteel uitvoeren met het overkoppelen van de distributie-TV.

**Proximus:**

Volgens de Watergroep moet Proximus geen werken meer uitvoeren.

**Aannemer riool-en wegenis:**

**Aannemer Olivier Construct:**

Geen activiteit.

3

**Planning**

**Kapellestraat:**

**Nutsmaatschappijen:**

**De Watergroep:**

Geen werkzaamheden.

**Fluvius:**

Naziën bestaande OV t.h.v. hsnr.4-6, om deze te vervangen door een gevelarmatuur.

**Proximus:**

Volgens de Watergroep geen werken.

**Aannemer riool-en wegenis:**

**Aannemer Olivier Construct:**

Tegen vrijdag 09 juli 2021 zal de opkuis in orde zijn.

Vrijdag of zaterdag 09 of 10 juli 2021, zal men het kerkhofpad afwerken.

Afwerken uitstroom riolering in de Jabbekebeek, na levering terugslagklep.

**Dorpsstraat:**

**Nutsmaatschappijen:**

**De Watergroep:**


Verder uitvoeren van de huisaansluitingen langs de oneven hsnrs.

Tegen vrijdag 16 juli 2021 zijn de huisaansluitingen af.

Tegen 16 augustus 2021, zal men de oude waterleiding buiten dienst zetten.

**Fluvius:**

Nutsmaatschappijen  
Olivier Construct

		<p>Verder uitvoeren overkoppelen van de distributie-TV. In de week van 16 augustus 2021 plaatsen van de OV-palen, aansluiten en in werking stellen. Duur = 1 week.</p> <p><u>Proximus:</u> Volgens de Watergroep moet Proximus geen werken meer uitvoeren.</p> <p><u>Aannemer riool-en wegenis:</u> <u>Aannemer Olivier Construct:</u> De aannemer zal op 16 augustus 2021 starten (na het bouwverlof) vanaf het kruispunt Dorpsstraat-Aartrijksesteenweg-Bitterstraat en dit eerst met de opbraak van de verhardingen en hierna aanleg van de riolering. Telkens in stukken van ongeveer 130m.</p> <p><u>Verlof nutsmaatschappijen:</u> Vanaf 19 juli t.e.m. 08 augustus bouwverlof. Terug starten op 09 augustus 2021.</p> <p><u>Verlof aannemer Olivier Construct:</u> Vanaf 19 juli t.e.m. 15 augustus 2021 bouwverlof. Terug starten op 16 augustus 2021.</p>		
<b>4 Algemene nota's</b>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden.</li> <li>- Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare).</li> <li>- Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag.</li> </ul>		
<b>5 Volgende werfvergadering</b>				
		<p>De volgende vergadering gaat door op woensdag 18 augustus 2021 om 08:30 uur ter plaatse.</p> <p><b>Gezien de op heden van kracht zijnde beperkingen inzake covid gaat de vergadering buiten door en is er mondkemperplicht.</b></p>		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 07de juli 2021 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE, <b>Projectleider,</b></p>  <p>Marc Latruwe</p>				