

Opdrachtgever	
	Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
Ontwerper	
	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be
Project	
PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

<h2>Werfvergadering nr.35 (VERKORT)</h2> <p>Nr.35 van woensdag 30 maart 2022 te Jabbeke DATUM OPMAAK: 30 maart 2022</p>
--

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden <u>De Kapellestraat:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). Op 30 en 31 maart 2022 zal men alle belemmeringen wegnemen zodat de rijweg kan vrijgegeven worden voor het wegverkeer.  <u>Dorpsstraat tussen Kapellestraat en de Aartrijksesteenweg:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). Op 30 maart en 01 april 2022 zal men alle wegversmallingen en belemmeringen wegnemen zodat de rijweg kan vrijgegeven worden		

voor het wegverkeer.



De voetpaden in de Dorpsstraat zijn afgewerkt met uitzondering van de uitzettingsvoegen in de voetpaden + de boomroosters. Het kruispunt Zwanestraat- Dorpsstraat blijft voorlopig afgesloten in de Zwanestraat en dit t.g.v. het aanliggend bouwproject.

De aannemer moet steeds de afgeleverde signalisatiemachtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden.

2

Vooruitgang van de werf

Kapellestraat:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:
Werken uitgevoerd.

Dorpsstraat:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Boom verplaatst naar aangewezen plaats t.h.v. hsnr.13.

Fietsbeugels geplaatst t.h.v. hsnr.39.

Momenteel voorbereidende werken voor de boomroosters.



Gemeentehuis:

De verhardingen zijn opgebroken.

Fundering aangelegd.

Wachtbuizen geplaatst + hulzen vlaggenmasten met nodige wachtbuizen.



3

Planning

Kapellestraat:

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Op 31 maart 2021 zal men de Kapellestraat openstellen voor het wegverkeer + overtollige voegvulling verwijderen van de rijweg.

Dorpsstraat:

Nutsmaatschappijen:


Vermoedelijk een herstellingswerk bij hsnr.50 langs de gevel uitvoeren m.b.t. losgekomen signaalkabel.

Aannemer riool-en wegenis:

Aannemer Olivier Construct:

Op 31 maart 2021 zal men het kruispunt met de Kapellestraat openstellen voor het wegverkeer + voegvulling aan de kerk verwijderen en

Olivier
Construct
Nuts-
maatschappij

		<p>afvoeren naar depot van de gemeente. Deze week voorbereidende werken boomroosters uitvoeren. Vermoedelijk eind volgende week plaatsen boomroosters en dit i.f.v. levering. Eind volgende week kelderrooster plaatsen bij hsnr.15A en afwerken oprit KBC. Later nog afwerken van de uitzettingsvoegen in de voetpaden en parkings afwerken. Posities wegneembare paaltjes nog af te spreken. Belijning op de rijweg nog uitvoeren, momenteel afwachten. Halverwege april zal men de boomroosters plaatsen.</p> <p>Gemeentehuis: Deze week aanleggen van de platines en hierop volgend, plaatsen van de mozaïekkeien + symbooltegel.</p> <p>Dorpsstraat (tussen Kapellestraat en Stationsstraat: Vermoedelijk begin volgende week starten met de onderhoudswerken aan de bestaande rijweg in mozaïekkeien aan de zijde van het gemeentehuis en de kerk.</p>		
4	Algemene nota's			
		<ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden. - Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare). - Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag. 		
5	Volgende werfvergadering			
		De volgende vergadering gaat door op woensdag 06 april 2022 om 08:30 uur ter plaatse.		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 30ste maart 2022 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p>				