

Opdrachtgever	
	Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
Ontwerper	
	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: info@studiebureau-lobelle.be
Project	
PROVINCIE WEST VLAANDEREN GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE WW 1894/1 – Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021



Werfvergadering nr.29 (VERKORT)

Nr.29 van woensdag 16 februari 2022 te Jabbeke
DATUM OPMAAK: 16 februari 2022

	Beschrijving	Actie	
		door	
1	Hinder voor omwonenden		
	<p><u>De Kapellestraat:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De straat is niet meer toegankelijk met de auto voor de bewoners van de straat. De rijweg zal gedurende de aanleg en de uitharding, een anderhalve maand (1 maand + 2 weken) afgesloten zijn voor wegverkeer. De voetpaden zijn aangelegd en toegankelijk voor iedereen.</p> <p><u>Dorpsstraat en Aartrijksesteenweg:</u> Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer). De Dorpsstraat is toegankelijk met de auto (plaatselijk verkeer) en dit vanaf de Aartrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat en verderop richting de Stationsstraat. Vanaf 17 februari 2022 zal het kruispunt Dorpsstraat-Kapellestraat afgesloten worden voor alle wegverkeer. De werfsignalisatie blijft behouden en te volgen. Alle woningen zijn bereikbaar. De voetpadzone langs de woningen is overal aangelegd. De onafgewerkte boomvakken zijn afgeschermd.</p> <p>Tijdens aan-en afvoer van materialen met vrachtwagens, moet de aannemer 's morgens, 's middags en 's avonds rekening houden met schoolkinderen t.h.v. het kruispunt Kapellestraat-Dorpsstraat. Extra opletten is de boodschap!!!</p> <p>De aannemer moeten steeds de afgeleverde signalisatiemachtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden.</p>	Olivier	

	<p>Tijdens de werken moet men op vraag van bewoners er steeds voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.</p> <p>Op 17.02.2022 zal de aannemer overal de private aansluitingen met het openbaar voetpad afwerken. Hierdoor zal men een 3-tal dagen niet met voertuigen erover kunnen rijden. Te voet zal wel steeds mogelijk zijn.</p> <p>Aatrijksesteenweg: Aansluiting Dorpsstraat-Aatrijksesteenweg, in de Dorpsstraat zal de aannemer eind deze week de blindegeleidetegels plaatsen in de voetpadzone. De aannemer zal dit plaatselijk signaleren. Hierna ook t.h.v. het kruispunt met de Kapellestraat.</p>		
--	---	--	--

2 Vooruitgang van de werf			
----------------------------------	--	--	--

	<p>Kapellestraat: Nutsmaatschappijen: Momenteel geen werken.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: De voetpaden zijn aangelegd.</p>  <p>Momenteel opbraak minder hinder steenslag.</p>  <p>Kerkhof: Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Geen werken.</p> <p>Dorpsstraat: Nutsmaatschappijen: Geen werken.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Alle voetpaden zijn aangelegd. Alle riooldeksels zijn op hoogte gezet.</p>		
--	--	--	--



Aatrijksesteenweg:
Nutsmaatschappijen:
 Geen werken.

3 Planning


Kapellestraat:
Nutsmaatschappijen:
 Fluvius:
 Geen werken.

Aannemer riool-en wegenis:
 Aannemer Olivier Construct:
 Vandaag (16.02.2022), opbreken van de minder hinder steenslag.
 Op 17.02.2022 zal men starten met de aanleg van de mozaïekkeien.
 Termijn = 2 weken + onmiddellijk voegvullen).
 Op 17 februari 2022 zal het kruispunt Kapellestraat-Dorpsstraat
 afgesloten worden voor alle wegverkeer.
 Na de aanleg van de rijwegverharding, een maand afsluiten voor het
 autoverkeer (uithardingsperiode).

Kerkhof:
Aannemer riool-en wegenis:
 Aannemer Olivier Construct:
 Geen werken.

Dorpsstraat:
Nutsmaatschappijen:
 Proximus zal deksel van een trekput t.h.v. hsnr.21 bus A aanpassen

Olivier
 Construct

		<p>naar de nieuwe toestand.</p> <p>Aannemer riool-en wegenis: Aannemer Olivier Construct: Begin volgende week, zal men de blindegeleidetegels aanleggen tegenaan het kruispunt met de Aartrijksesteenweg en Bitterstraat. Op 17.02.2022, zal men alle opritten of privéverhardingen tegenaan het voetpad afwerken. Op 17 februari 2022 zal het kruispunt Kapellestraat-Dorpsstraat afgesloten worden voor alle wegverkeer. Op 18.02.2022, zal men de blindegeleidetegels aanleggen tegenaan het kruispunt met de Aartrijksesteenweg en Bitterstraat + aan het kruispunt met de Kapellestraat. Eind februari – begin maart 2022, aanplanten bomen incl. keuring. Begin maart 2022, aanleg toplaag asfalt i.f.v. de weersomstandigheden.</p> <p>Aartrijksesteenweg: Nutsmaatschappijen: Geen werken.</p>		
4	Algemene nota's			
		<ul style="list-style-type: none"> - Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden. - Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare). - Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag. 		
5	Volgende werfvergadering			
		De volgende vergadering gaat door op woensdag 23 februari 2022 om 08:30 uur ter plaatse.		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 16de februari 2022 Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE, Projectleider,</p>  <p>Marc Latruwe</p>				